H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FORMATO 9 MINUTA DE TERMINACION DE LA OBRA CONTRATADA

Que Queremos			70 <u>. 100 C </u>	
	,	ECHA:	14/04/2	021
	TRABA IOS COMPLEMENTA	DIOS (AM	DUACION DE METAS, EN LA CONSTE	UCCION DE PAVIMENTACION
OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (AMPLIACION DE METAS) EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE VIRICOTA, COLONIA ARAMARA			
RECURSOS DEL PROGRAMA:	FONDOS MUNICIPALES - IC	US	NUM. CONTRATO:	DOP/AD/03/2021
LOCALIDAD:	PUERTO VALLARTA, JAL.			
CONTRATISTA:	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUI	AR BECEI	RRA	
MPORTE CONTRATADO:	\$1,024,245.59		IMPORTE EJERCIDO:	\$1,024,245.26
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	\$0.00		ESTIMACIONES TRAMITADAS:	1
FECHA DE INICIO CONTRATADA:	15/03/2021		FECHA DE INICIO REAL:	15/03/2021
FECHA DE TERMINO CONTRATADA:	14/04/2021		FECHA DE TERMINO REAL:	14/04/2021
	DESCRIPCI	ON DE LOS	TRABAJOS:	
SE REALIZARON TRABAJOS DE RE DEMOLICION DE EMPEDRADO EXIST EMPEDRADO AHOGADO EN MORT DEMOLICION Y REPOSICION DE BAN	ENTE, DEMOLICION DE POZO ERO, CAJAS DE VALVULA	OS DE VISI S, RENIVE	TA, CORTES, CARGA Y ACARREO, B. ELACION DE POZOS DE VISITA, I	ASE MEJORADA, MACHUELO NSTALACION DE BROCALE
POR MEDIO DEL PRESENTE Y HAB MISMA, DE ACUERDO A LOS PROY	ECTOS, PRESUPUESTOS Y E	SPECIFICA	OBRA SE COMPROBO OBJETIVAME ACIONES APROBADAS POR LA DIREC RTO VALLARTA, JALISCO	NTE LA TERMINACION DE LA CCION DE OBRAS PÚBLICAS,
PRECTOR OF CHALLES (CAS)	RES	IDENTE DE		EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ARQ. MIGUEL ANGEL AGUILAR BECERRA

ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO