

Municipio Puerto Vallarta						
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas						
Ejercicio 2018						
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc,)	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 449,529.12	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 449,999.99	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 379,286.63	1	\$ 379,286.63	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 449,999.99	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 449,999.90	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 448,973.42	1	\$ 112,500.00	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 450,000.00	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 450,000.00	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 340,182.34	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 450,000.00	1	\$ 449,999.98	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	23-feb-2018 23-abr-2018	\$ 1,543,592.59	1	\$ 1,538,055.79	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 506,910.42	1	\$ 504,725.46	TERMINADA	
Municipio de Puerto Vallarta	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,511,661.23	1	\$ 1,511,661.23	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato B 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,545,341.76	1	\$ 1,545,341.76	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato C 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,414,424.42	1	\$ 1,414,424.42	TERMINADA	

Municipio Puerto Vallarta						
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas						
Ejercicio 2018						
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato D 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.97	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato E 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,054.94	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato F 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.99	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato G 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,550,000.00	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato H 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.31	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato I 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.96	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato J 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,550,000.00	TERMINADA	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato K 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.99	TERMINADA	

Municipio Puerto Vallarta						
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas						
Ejercicio 2018						
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)	
Construcción de Cuartos Adicionales en las diferentes Colonias del Municipio, Contrato L 25 Cuartos	09-may-2018 06-ago-2018	\$ 1,550,000.00	1	\$ 1,549,999.97	TERMINADA	
Trabajos Complementarios en la Cancha No. 2 y 3 de Futbol, en la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras (Sistema de Riego)	30-abr-2018 09-may-2018	\$ 424,456.53	1	\$ 424,456.53	TERMINADA	
Construcción de Bases para Esculturas en diferentes puntos Contrato A	14-may-2018 31-may-2018	\$ 117,686.82	1	\$ 69,906.70	TERMINADA	
Construcción de Bases para Esculturas en diferentes puntos Contrato B	14-may-2018 31-may-2018	\$ 119,674.59	1	\$ 18,575.87	TERMINADA	
Construcción de Bases para Esculturas en diferentes puntos Contrato C	14-may-2018 31-may-2018	\$ 247,912.90	1	\$ 247,912.90	TERMINADA	
Pavimentación de la Calle Palma Datilera	18-jun-2018 14-sep-2018	\$ 1,481,925.68	1	\$ 1,481,925.68	TERMINADA	
Trabajos Complementarios en la Calle Revolución en la Localidad de las Juntas	04-dic-2015 28-dic-2015	\$ 866,570.67	1	\$ 1,481,925.68	TERMINADA	
Ampliación de Unidad de Rehabilitación en la Cabecera Municipal	16-jul-2018 31-ago-2018	\$ 4,729,064.04	1	\$ 4,729,064.04	TERMINADA	
Trabajos Complementarios del Modulo de Servicios de Pista de Atletismo de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras	16-jul-2018 14-ago-2018	\$ 154,585.91	1	\$ -	TERMINADA	
Trabajos Complementarios de la Calle Manantial Cadenamiento 0+060 al 0+354 en la Colonia Buenos Aires	13-ago-2018 11-sep-2018	\$ 944,942.50	1	\$ -	TERMINADA	

Municipio Puerto Vallarta Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas Ejercicio 2018							
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)		
Pavimentación con Empedrado Ahogado en Mortero del Acceso Principal a la Localidad de Llanitos	17-sep-2018 30-nov-2018	\$ 1,299,630.97	1	\$ 1,299,630.97	TERMINADA		
Construcción de Modulo de Aulas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTIS 68	21-sep-2018 14-dic-2018	\$ 1,384,600.00	1	\$ 1,384,600.00	TERMINADA		
Trabajos Complementarios para la Electrificación del Pozo de Agua del Colorado	17-sep-2018 20-sep-2018	\$ 90,602.76	1	\$ -	TERMINADA		
Electrificación Del Pozo De Agua Del Colorado, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	09-nov-2017 18-jun-2018	\$ 12,753.35	1	\$ 12,753.35	TERMINADA		
Pavimentación con Empedrado Ahogado en Cemento de la Calle Degollado, desde la C. Altamirano hasta C. Pino Suarez, Delegación de Ixtapa	17-sep-2018 30-nov-2018	\$ 1,089,230.00	1	\$ 762,461.00	TERMINADA		
Trabajos Complementarios de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Rastro Municipal	25-oct-2018 16-nov-2018	\$ 789,707.67	1	\$ -	TERMINADA		
Construcción de Trabajos Complementarios de Terraplenes para corrales, Albañilería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Modulo Vacuno-Porcino en Nuevo Rastro Municipal, Delegación Ixtapa. Etapa (2)	25-sep-2018 30-ene-2019	\$ 4,955,034.00	1	\$ -	TERMINADA		

Municipio Puerto Vallarta						
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas						
Ejercicio 2018						
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)	
Construcción de Trabajos Complementarios en Estructuras Metalicas, Soporte Estructural de Rieles de Traslado, obras accesorias del Modulo Vacuno-Porcino en Nuevo Rastro Municipal, Delegación Ixtapa. (Etapa 3)	25-sep-2018 30-ene-2019	\$ 4,990,987.93	0.8	\$ -	EN PROCESO	
Construcción de Techumbre Exterior para entrega de animales sacrificados, soporte estructural de Rieles de entrega y Obras Accesorias del Modulo Vacuno-Porcino en Nuevo Rastro Municipal, Delegación Ixtapa (Etapa 2)	25-sep-2018 30-ene-2019	\$ -	0.8	\$ -	EN PROCESO	
Construcción de Trabajos Complementarios de Albañilería, Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias del Modulo Aviar en Nuevo Rastro Municipal, Delegación Ixtapa. (Etapa 2)	25-sep-2018 30-ene-2019	\$ -	0.8	\$ -	EN PROCESO	
Construcción de Obras Complementarias en la Pavimentación en Concreto Hidraulico de la Calle Veracruz, Colonia Mojoneras, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco	25-sep-2018 25-dic-2018	\$ 341,550.25	1	\$ -	TERMINADA	

Municipio Puerto Vallarta
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2018

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
Trabajos Complementarios en el Modulo de Aulas en el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTIS en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	25-sep-2018 27-dic-2018	\$ 433,555.64	1	\$ -	TERMINADA
Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Abasolo, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	08-ene-2018 21-jun-2018	\$ 4,722,474.93	1	\$ 4,722,474.93	TERMINADA
Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Manantial Etapa 1 en la Colonia Buenos Aires	08-mar-2018 05-jul-2018	\$ 2,468,093.13	1	\$ 1,776,635.30	TERMINADA
Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Manantial Etapa 2 en la Colonia Buenos Aires	08-mar-2018 05-jul-2018	\$ 4,898,545.00	1	\$ 4,898,544.90	TERMINADA
Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Manantial Etapa 3 en la Colonia Buenos Aires	08-mar-2018 05-jul-2018	\$ 3,478,121.93	1	\$ 3,478,121.93	TERMINADA
Pavimentación en Concreto Hidráulico de la calle Veracruz en la Colonia Mojoneras	08-mar-2018 05-jun-2018	\$ 2,900,857.40	1	\$ 2,900,857.40	TERMINADA
Pavimentación de la calle 24 de Junio	18-jun-2018 14-sep-2018	\$ 1,886,416.87	1	\$ 1,886,416.87	TERMINADA
Pavimentación de la calle Río de la Plata	21-may-2018 07-ago-2018	\$ 1,656,559.49	1	\$ 1,656,559.49	TERMINADA
Pavimentación de la calle 5 de Mayo	21-may-2018 17-ago-2018	\$ 1,972,742.12	1	\$ 1,972,742.12	TERMINADA
Pavimentación de la calle Paseo del Marlin	21-may-2018 17-sep-2018	\$ 5,993,277.83	1	\$ 5,993,277.83	TERMINADA


Municipio Puerto Vallarta							
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas							
Ejercicio 2018							
Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)		
Pavimentación de la calle Héroes de la Patria	21-may-2018 17-ago-2018	\$ 3,237,640.98	1	\$ 3,237,640.98	TERMINADA		
Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle 10 de Mayo en las colonias Palmar del Progreso y 12 de Octubre	21-may-2018 17-ago-2018	\$ 2,342,906.71	1	\$ 2,023,511.68	TERMINADA		
Ampliación de Electrificación en diversas calles de las colonias, Azul Turquesa, Vista Puesta del Sol, Palmita de Cacao, Palma Cuata y La Huerta	21-may-2018 17-ago-2018	\$ 4,807,313.61	1	\$ 4,807,313.61	TERMINADA		
Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Gardenia Etapa 1	18-jun-2018 14-sep-2018	\$ 3,027,966.44	1	\$ 3,027,966.44	TERMINADA		
Pavimentación con Empedrado Ahogado en Cemento de la Calle Matamoros, desde C. Emiliano Zapata hasta C. Iturbide, Delegación de Ixtapa	05-oct-2018 14-dic-2018	\$ 1,898,872.78	1	\$ 1,898,038.34	TERMINADA		
Rehabilitación Parque el Cora colonia Niños Héroes	05-oct-2018 14-dic-2018	\$ 3,315,322.79	1	\$ 3,394,037.02	TERMINADA		
Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario "Idipe"	15-feb-2017 31-mar-2017	\$ 41,163.03	1	\$ 41,163.03	TERMINADA		
Construcción De Etapa Del Módulo Vacuno-Porcino En Nuevo Rastro Municipal, En La Delegación De Ixtapa.	18-dic-2017 15-sep-2018	\$ 7,258,251.54	1	\$ 7,258,251.54	TERMINADA		
Construcción De Etapa De Electrificación En Nuevo Rastro Municipal, En La Delegación De Ixtapa.	15-ene-2018 13-jun-2018	\$ 5,619,760.60	1	\$ 1,551,582.56	TERMINADA		
Construcción De Etapa De La Red De Alcantarillado En Nuevo Rastro Municipal, En La Delegación De Ixtapa.	18-dic-2017 16-may-2018	\$ 1,384,712.96	1	\$ 346,178.24	TERMINADA		

Municipio Puerto Vallarta
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2018

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
Construcción De Etapa Del Módulo Aviar, Administrativo, Mantenimiento, Planta De Tratamiento, Caseta, Línea Hidráulica, Cisternas, Gas Y Muro Perimetral Con Malla Ciclónica En Nuevo Rastro Municipal, En La Delegación De Ixtapa.	18-dic-2017 15-sep-2018	\$ 6,201,397.07	1	\$ 6,201,397.07	TERMINADA
		\$ -		\$ -	

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO PENE RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.