

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA #123, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD; SIENDO LAS 12:23 DOCE HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2021-2024, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA VIGESIMO PRIMERA SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIA A LA QUE CONVOCÓ EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 70 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA.

Siendo las 12:23 Doce horas con veintitrés minutos del día 08 de diciembre del 2023 el Ciudadano Presidente Municipal L.A.E. Luis Alberto Michel Rodriguez, abre la sesión pasando a desahogar la orden del día siendo el primer punto.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL.	PRESENTE.
LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES SECRETARIO GENERAL	PRESENTE.
C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO. TESORERO MUNICIPAL.	AUSENTE.
MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR SINDICO MUNICIPAL.	PRESENTE.
C. JOSÉ RODRIGUEZ GONZALEZ. REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL.	PRESENTE.
LIC. MARIA GUADALUPE GUERRERO CARVAJAL. REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.	AUSENTE.
C. CARLA HELENA CASTRO LOPEZ. REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.	AUSENTE.
MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL	PRESENTE.
ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS VELAZCO. REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	AUSENTE.
ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PRESENTE.

El Presidente de la Comisión procede a pasar lista de asistencia de conformidad a la convocatoria respectiva estando presentes los integrantes de la misma que seguidamente se señalan quienes firman la lista de asistencia como constancia de su participación para efectos de la emisión del voto que proceda respecto de los acuerdos que se tomen en cada asunto que sea sometido a su aprobación en esta VIGESIMO PRIMERA sesión de la Comisión de Adjudicación de obra.

Al momento de pasar asistencia se encuentran presentes 6 de los 10 integrantes de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, 4 cuatro, con derecho a voz y voto y 2 dos, con derecho a voz de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I y II del Reglamento de Obra Pública para

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo los presentes a esta hora con derecho a Voz y Voto conforme a lo dispuesto en el artículo 67º, inciso I del Reglamento de Obra Pública para el para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco los L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal y Titular de la Comisión, Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro., Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal, C. José Rodríguez González Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y conforme a lo dispuesto en el artículo 67º, inciso II del Reglamento de Obra Pública para el para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, los presentes con derecho a voz son: Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Secretario Técnico de la comisión y Director de Obras Públicas y Maestro Héctor López González, Controlar Municipal, manifestando el Presidente Municipal y Titular de la Comisión que existe quorum legal y declara legalmente instalada la sesión siendo las 12:25 Doce horas con veinticinco minutos del día 08 de diciembre de 2023.

SEGUNDO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista De Asistencia Y Declaración De Quórum Legal.
2. Lectura Y Aprobación De La Orden Del Día.
3. Presentación y en su caso aprobación de Convenios Adicionales.
4. Informe de obras contratadas Bajo la Modalidad de Adjudicación Directa.
5. Informe de Trabajos de Bacheo y Maquinaria periodo octubre – noviembre 2023
6. Informe de Avance de 17 obras en Ejecución.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura Y Aprobación En Su Caso Del Acta De La Sesión.
9. Clausura De La Reunión.

El Presidente Municipal y Titular de la Comisión L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de la orden del día, se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes, Secretario General, Mtro., Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal, y titular de la Comisión.

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE CONVENIOS ADICIONALES. El Secretario Técnico de la Comisión solicita que se le dé el uso de la voz al Arquitecto Ricardo Andrade Salcedo a efecto de que dé cuenta de los convenios adicionales que se presentan para su aprobación. El Titular de la Comisión L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez concede el uso de la voz al Arq. Ricardo Andrade Salcedo.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios que a la letra dicen:

Artículo 102.-" El ente público podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de los precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto del plazo pactado en el contrato..."

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

CONVENIOS ADICIONALES: MONTO					
Nº DE OBRA	NOMBRE	MONTO	EMPRESA	FECHA DE TERMINO	TRABAJOS PRINCIPALES
PVIDOP/CS/02/2023	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LA VENA, COL. LA VENA.	\$ 451,504.11	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	29-DIC-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 PZAS DE SUM E INST. DE BROCAL Y TAPA CIEGA PESADO DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 130 KG DE PESO FOFO.</li> <li>- 73.63 M3 DE REPARACION DE BACHE CON MATERIAL DEL LUGAR.</li> <li>- 22.10 M2 DE FORJADO DE LOSA EN CAJA DE TELMEX CON UN ESPESOR DE 20 CMS</li> <li>- 6.00 PZAS DE SUM. E INST. DE TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 X 0.70 MTS., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.</li> <li>- 37.94 ML DE FORJADO DE ESCALONES DE 30-40 CMS DE HUELLA DE 15-17 CMS DE PERALTE A BASE DE LADRILLO DE LAMA 7X14X28</li> <li>- 79.45 ML DE RESANE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 15-20 CMS Y UN ESPESOR DE 2 CMS.</li> <li>- 3.00 PZAS DE ZAPATA AISLADA DE 0.50 X 0.50 X 0.20 MTS DE ALTURA, ARMADA CON VARILLA DE NO. 4 (1/2") @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2</li> <li>- 14.44 M2 DE MURO DE SOGA DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICON DE JALCRETO 14X20X40 ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4</li> <li>- 98.39 M2 DE LOSA DE RODAMIENTO DE 18 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 REVENIMIENTO 14 CMS.</li> <li>- 5.00 PZAS DE FORJADO DE COLUMNA DE CONCRETO DE 1.30 ALTURA Y 15 CMS DE DIAMETRO.</li> </ul>

CONVENIOS ADICIONALES: TIEMPO				
Nº DE OBRA	NOMBRE	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE CONVENIO
PVIDOP/CS/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, CON SUPERFICIE DE 12 M2, VARIAS COLONIAS. 58 UNIDADES.	CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V.	18 - JULIO AL 14 - DICIEMBRE 2023	15 - DICIEMBRE 2023 AL 17 - FEBRERO 2024
PVIDOP/CS/31/2023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRISICILIANO SANCHEZ (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ, FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	08 - SEPTIEMBRE AL 29 - DICIEMBRE 2023	15 - NOVIEMBRE 2023 AL 07 - MARZO 2024.
PVIDOP/CS/32/2023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FEDERACION CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+730.00, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA.	AGREGADOS RT S.A. DE C.V.	08 - SEPTIEMBRE AL 06 - NOVIEMBRE 2023	15 - NOVIEMBRE 2023 AL 04 - MARZO 2024
PVIDOP/CS/39/2023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FEDERACION CADENAMIENTO 0+730.00 AL 1+493.07, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. (CUERPO ORIENTE) SEGUNDA ETAPA.	GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V.	11 - SEPTIEMBRE AL 29 - DICIEMBRE 2023	13 - NOVIEMBRE 2023 AL 02 - MARZO 2024

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

El síndico pregunta si los convenios tenían que ver con la fecha de ejecución. El Arq. Ricardo Andrade informa que unos son por tiempo y otro por monto. El síndico pregunta por el monto original del contrato PVIDOP/CSS/02/2023. El contratador informa que es de \$10,040.363.93 (Diez millones cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos 93/100 M.N. El síndico pregunta si fue por adjudicación directa o fue concursado. Se le informa que fue concursado.

El Presidente Municipal y Titular de la Comisión L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de los convenios descritos se aprueban por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro., Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal, y titular de la Comisión.

CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: INFORME DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

ADJUDICACION DIRECTA					
Nº DE OBRA	NOMBRE	MONTO	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	TRABAJOS PRINCIPALES
PVIDOPIADI/44/2023	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUERTO TAMPICO ENTRE CALLE DEL PERFUME Y CALLE ORQUIDEA, COL. DEL MAR.	\$ 515,528.70	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.	13 - 30 DE NOVIEMBRE 2023	- 4.00 PZAS DE SUM. E INST. DE LUMINARIA ROAD FOCUS PHILLIPS. LED. MOD. RFM-108W32LED4K - 1.891.88 M2 DE LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA OBRA Y PARA SU ENTREGA FINAL. - 32.00 ML DE MURO LADRILLO 7X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA. - 56.00 ML DE DALAS DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2. - 29.28 M2 DE MURO DE LADRILLO 7X17X28 A SOGA ASENTADO EN MORTERO CEMENTO ARENA. - 36.16 ML DE CASTILLOS DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, ANCLADOS A 30 CMS, ARMADO CON ARMEX. 95.00 M2 DE APLANADO EN MURO ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA. 17.00 M2 DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. 18.00 M3 DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO. - 17.20 M2 DE MURO DE BLOCK SOLIDO DE JALCRETO DE 15X20X40 CMS
PVIDOPIADI/43/2023	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, COL. VALENTI GOMEZ FARIAS.	\$ 515,528.70	GERANIOS ARQUINGENIERO S, S.A. DE C.V.	13 - 30 DE NOVIEMBRE 2023	- 4.00 PZAS DE SUM. E INST. DE LUMINARIA ROAD FOCUS PHILLIPS. LED. MOD. RFM-108W32LED4K - 1.891.88 M2 DE LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA OBRA Y PARA SU ENTREGA FINAL. - 32.00 ML DE MURO LADRILLO 7X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA. - 56.00 ML DE DALAS DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2. - 29.28 M2 DE MURO DE LADRILLO 7X17X28 A SOGA ASENTADO EN MORTERO CEMENTO ARENA. - 36.16 ML DE CASTILLOS DE 15X15 CM. A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, ANCLADOS A 30 CMS, ARMADO CON ARMEX. 95.00 M2 DE APLANADO EN MURO ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA. 17.00 M2 DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. 18.00 M3 DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO. - 17.20 M2 DE MURO DE BLOCK SOLIDO DE JALCRETO DE 15X20X40 CM.

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

ADJUDICACION DIRECTA					
N° DE OBRA	NOMBRE	MONTO	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	TRABAJOS PRINCIPALES
PVIDOPIAD/42/2023	CONSTRUCCION DE MURO DE ESPIGON PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE A LA ALTURA DE LOS ARCOS INGRESO AL EJIDO EL JORULLO, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$5,687,106.45	MAGS CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	DEL 11 DICIEMBRE 2023 AL 09 ENERO 2024	- 98.00 ML DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. - 735.00 M2 DE CORTE Y LIMPIEZA DE TALUD PARA LA COLOCACION DE LA PIEDRA ESPIGON. - 735.00 M3 SUM. DE PIEDRA DE ESPIGON CON PESO DE 2 A 3 TONELADAS. - 12.00 M3 DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA ARENA) COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS CON BAILARINA. - 8.00 M3 DE SUM. COLOCACION Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL MEZCLADO EN BANCO DE 1-1/2" A FINOS, INCORPORANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL. - 20.00 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PREMEZCLADO DE FC=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR.

El síndico da cuenta de que el monto aprobado para la obra PV/DOP/AD/42/2023 excede el monto para adjudicar la obra en la modalidad de adjudicación directa y el monto no se encuentra fundado y motivado y debía justificarse debidamente. El Arq. Ricardo Andrade Salcedo informa que existe un dictamen de protección civil que informa de los procesos de erosión y socavamiento de aproximadamente 50 cincuenta metros lineales y 2.00 metros de profundidad de la base y talud de la superficie de rodamiento en piedra ahogada en cemento de la vialidad, debido al incremento del cauce tras el paso del huracán "Nora" por esta región el pasado mes de agosto del 2021. Solicita que no se editen las actas. Señala que el dictamen que se le envía de Protección Civil si existe porque lo tiene en su oficina y con él se busca justificar el monto que se señala, pero no se encuentra firmado y solicita que se cuiden las formas para poder firmarlo, (Se anexa copia simple de Dictamen de la Dirección de Protección Civil y Bomberos No. de Oficio DPCB/04/4418/2022). El Síndico Municipal manifiesta que quien es la Lic. Maura que tan bien lo cuida y por qué es tan omisa. El contralor informa que si bien se excede el monto de la obra en la modalidad de adjudicación directa si se tiene facultades para excederlo sobre todo porque cubrirán afectaciones que sucedieron como resultado del huracán. "Lidia" de Octubre del 2023.

5

El Presidente Municipal y Titular de la Comisión L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, somete a consideración de los miembros de la comisión, el informe sobre las obras adjudicadas, se aprueba por 4 seis votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes, Secretario General, Mtro., Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal, y titular de la Comisión.

QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: INFORME DE TRABAJOS DE BACHEO Y MAQUINARIA PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE 2023.

El secretario técnico solicita que se le conceda el uso de la voz al Arq. Ricardo Andrade Salcedo para que de lectura al informe.

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

INFORME TRABAJOS DE BACHEO Y MAQUINARIA PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023		
MES	TIPO	M2
OCTUBRE	BACHEO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	50 M2
	BACHEO EN SUELO CEMENTO	28 M2
	BACHEO EN ADOQUIN CON CEMENTO	17 M2
	CIMBRADO Y COLADO DE TOPES CON CEMENTO	24 M2
	VARIOS TRABAJOS CON CEMENTO	25 M2
	BACHEO EN ASFALTO	120 M2
NOVIEMBRE	BACHEO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	95 M2
	BACHEO EN SUELO CEMENTO	7 M2
	BACHEO EN ADOQUIN CON CEMENTO	25 M2
	REHABILITACION DE MURO POR ZOCAVON EN CARRETERA 200, MISMALOYA.	14 M2
	BACHEO EN ASFALTO	54 M2
OCTUBRE	REHABILITACION DE CALLES	122 ACCIONES
NOVIEMBRE	REHABILITACION DE CALLES	78 ACCIONES

~~6~~  
6

Se presenta resumen de informe que se anexo en archivo PDF en la convocatoria.

El síndico señala que escucha todo el informe y pregunta si Comunicación Social está auxiliando a difundir la información en los medios las diversas obras. El Presidente señala que no del todo pero si se hace. El síndico acota que es para su bien. El Presidente señala que no es suficiente publicar una foto, es necesario sacar un Angulo y poner un concepto y las fotografías de la obra.. Pregunta que de cuánto tiempo es la experiencia del encargado de comunicación se informa que 30 años, observa que es necesario hacer el trabajo bien y completo de las obras que se realiza. El síndico señala que así es, difundir todo lo ejecutado por la administración en obras públicas por comunicación social.

**SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: INFORME DE AVANCE DE 17 OBRAS EN EJECUCION.**

El Secretario Técnico solicita que se dé el uso de la voz al Arq. Ricardo Andrade Salcedo para que de lectura al informe.

Se presenta informe y se anexa al acta.

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

INFORME DE AVANCE DE 17 OBRAS EN EJECUCION.					
	CONSTRATO	NOMBRE DE OBRA	IMPORTE CONTRATADO	FONDO	AVANCE APROXIMADO
1	PV/DOP/CSS/02/2023	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VENA, COLONIA LA VENA.	\$10,040,363.93	FAISM	100%
2	PV/DOP/CSS/03/2023	CARRILES DE INCORPORACION EN AV. MEXICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO 1 ENTRE CALLE RAMON IBARRIA GONZALEZ Y AV. LAS PALMAS, LAS MOJONERAS, TRAMO 2 ENTRE CALLE UNIVA Y CALLE TEC DE MONTERREY, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD.	\$4,045,066.19 CONVENIO \$ 597,140.69	FONDOS MUNICIPALES ICUS	100%
3	PV/DOP/CSS/04/2023	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y EST 0+168.18, COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS.	\$3,021,634.82 CONVENIO: Tiempo	FONDOS MUNICIPALES ICUS	100%
4	PV/DOP/CSS/05/2023	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE.	\$10,597,315.06	FAISM	80%
5	PV/DOP/CSS/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON SUPERFICIE DE 12 M2, VARIAS COLONIAS. 58 UNIDADES.	\$9,394,852.32	FAISM	60%
6	PV/DOP/CSS/11/2023	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESCUELAS (DOMOS) EN 1- ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COLONIA BUENOS AIRES, 2- ESCUELA SECUNDARIA NO. 15 FRACC. FLUVIAL VALLARTA, 3- ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 132, COLONIA EL MANGAL.	\$7,280,088.76	FAISM	85%
7	PV/DOP/CSS/13/2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VENA, COLONIA LA VENA.	\$2,204,649.98 CONVENIO \$ 694,544.78	FAISM	100%
8	PV/DOP/CSS/14/2023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VENA.	\$1,625,084.33 CONVENIO: Tiempo	FAISM	100%
9	PV/DOP/CSS/15/2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE.	\$3,168,098.64 CONVENIO: Tiempo	FAISM	100%
10	PV/DOP/CSS/16/2023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE.	\$2,907,555.42 CONVENIO: Tiempo	FAISM	100%
11	PV/DOP/CSS/17/2023	CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES EN PANTEONES MUNICIPALES, EL	\$8,137,569.57	FONDOS MUNICIPALES ICUS	75%

VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

		PROGRESO, PANTEON MUNICIPAL IXTAPA Y PANTEON LA MODERNA.			
12	PV/DOP/CSS/21/2023	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE PUERTO TAMPICO ENTRE CALLE DEL PERFUME Y CALLE ORQUIDEA, COL. DEL MAR.	\$3,615,820.29	FAISM	100%
13	PV/DOP/CSS/31/2023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRISICILIANO SANCHEZ (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$11,023,235.85	FONDOS MUNICIPALES ICUS	25%
14	PV/DOP/CSS/32/2023	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION CADENAMIENTO 0+000.00 Y AL 0+730.00, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA.	\$11,777,041.24	FONDOS MUNICIPALES ICUS	10%
15	PV/DOP/CSS/37/2023	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE DURANGO CON CADENAMIENTO 0+367.60 Y CALLE DE LA GOLONDRINA, COLONIA LAS MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$9,956,725.23	FONDOS MUNICIPALES	60%
16	PV/DOP/CSS/39/2023	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION CADENAMIENTO 0+730.00 AL 1+493.07, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) SEGUNDA ETAPA.	\$11,616,666.90	FONDOS MUNICIPALES	35%
17	PV/DOP/CSS/40/2023	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA AV. HACIENDA EL PITILLAL ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE FLAMINGO, COL. EXHACIENDA EL PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,264,258.75 CONVENIO \$ 1,064,224.91	FONDOS MUNICIPALES	100%

SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES.

Los siguientes convenios adicionales son:

INFORME CONVENIOS ADICIONALES					
Nº DE OBRA	NOMBRE	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJECUTADO	RECURSO	FECHA COMISION
PV/DOP/CSS/06/2023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLAYA GRANDE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SAUCES, COLONIA LA PRIMAVERA.	\$739,240.66	\$576,592.53	FONDO FAISM	Décimo Sexta Sesión 11/AGOSTO/2023
PV/DOP/CSS/13/2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VIENA, COLONIA LA VENA.	\$841,929.38	\$694,544.78	FONDO FAISM	Décimo Novena Sesión 19/OCTUBRE/2023

**VIGESIMO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024**

Se informa a la comisión de los convenios adicionales autorizados de la obra tuvieron un ahorro como sigue: la obra PV/DOP/CSS/06/2023 tuvo un ahorro de \$162,648.13 (ciento sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 13/100 M.N. y la obra PV/DOP/CSS/13/2023 de \$147,384.60 (ciento cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.) ambos de fondos FAISM.

**OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESION.**

El Presidente Municipal y Titular de la Comisión L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación del acta de la sesión, se aprueba por 4 seis votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores **C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro., Juan Carlos Hernández Salazar, Sindico Municipal y L.A.E. Luis Alberto Michel Rodriguez, Presidente Municipal, y titular de la Comisión.**

**NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESION.**

Se cierra la Sesión siendo las 13:07 trece horas con siete minutos del día 08 de diciembre de 2023.

\_\_\_\_\_  
L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL  
RODRIGUEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
ABOGADO FELIPE DE JESUS ROCHA  
REYES.  
SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX  
CARRILLO.  
TESORERO MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
MTR. JUAN CARLOS HERNANDEZ  
SALAZAR.  
SÍNDICO MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ RODRIGUEZ GONZALEZ.  
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN  
NACIONAL.

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA GUADALUPE GUERRERO  
CARVAJAL.  
REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
MOVIMIENTO CIUDADANO.

---

**C. CARLA HELENA CASTRO LOPEZ.**  
REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

---

**MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ.**  
CONTRALOR MUNICIPAL

---

**ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS  
VELAZCO.**  
REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E  
INGENIEROS CIVILES DE PUERTO  
VALLARTA, JALISCO.

---



**ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA.**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE  
ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA PERIODO  
2021-2024.

10



La presente hoja de firmas corresponde y forma parte integrante de la Acta de la Vigésimo Primera Sesión de Comisión de adjudicación de Obras Públicas celebrada el día 08 de diciembre del 2023.

