








VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA #123, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD; SIENDO LAS 13:12 TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2024, SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2021-2024, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA VIGESIMA SEXTA SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIA A LA QUE CONVOCÓ EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 EL ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 70 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA.

Siendo las 13:12 p.m. Trece horas con doce minutos del día 09 de julio del 2024 el Ciudadano Presidente Municipal L.A.E. Francisco José Martínez Gil, abre la sesión pasando a desahogar la orden del día siendo el primer punto.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

L.A.E. FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.	PRESENTE. 
LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES SECRETARIO GENERAL	PRESENTE. 
C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO. TESORERO MUNICIPAL.	AUSENTE.
MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR SINDICO MUNICIPAL.	PRESENTE. 
C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL.	PRESENTE. 
LIC. MARIA GUADALUPE GUERRERO CARVAJAL REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.	PRESENTE. 
LIC. LORENA SOLORIO MEZA. REGIDORA SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.	PRESENTE. 
MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL	AUSENTE.
ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS VELAZCO. REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	AUSENTE.
ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PRESENTE. 

1

El Presidente de la Comisión procede a pasar lista de asistencia de conformidad a la convocatoria respectiva estando presentes los integrantes de la misma que seguidamente se señalan quienes firman la lista de asistencia como constancia de su participación para efectos de la emisión del voto que proceda respecto de los acuerdos que se tomen en cada asunto que sea sometido a su aprobación en esta VIGESIMA SEXTA sesión de la Comisión de Adjudicación de obra.

Al momento de pasar asistencia se encuentran presentes 7 siete de los 10 integrantes de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, 6 seis con derecho a voz y voto y 1 uno con derecho a voz de

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

conformidad con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo los presentes a esta hora con derecho a Voz y Voto los L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión, Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar Síndico Municipal, Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, C. José Rodríguez González, Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal, Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano y Lic. Lorena Solorio Meza Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista, conforme a lo dispuesto en el artículo 67º, inciso II del Reglamento de Obra Pública para el para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con derecho a voz se encuentra presente el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza, Secretario Técnico de la Comisión y Director de Obras Públicas, manifestando el Presidente Municipal y Titular de la Comisión que existe quorum legal y declara legalmente instalada la sesión siendo las 13:12 p.m. Trece horas con doce minutos del día 09 de julio de 2024.

SEGUNDO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum Legal.
2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Informe de obras y programa de desazolves 2024.
 - 3.1. Avance de obras en ejecución.
 - 3.2. Cancelación de obras.
 - 3.3. Avance de programa de desazolves 2024.
4. Presentación y en su caso aprobación para iniciar procedimientos de Concurso Simplificado Sumario.
5. Presentación y en su caso aprobación de convenios adicionales.
6. Asuntos generales.
7. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.
8. Clausura de la reunión.

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de la orden del día, se aprueba por 6 seis votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano, y Lic. Lorena Solorio Meza Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: INFORME DE OBRAS Y PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024.

3.1. AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION.

INFORME DEL AVANDE DE OBRAS EN EJECUCION					
NO.	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	IMPORTE CONTRATADO	FONDO	AVANCE APROXIMADO
1	PV/DOP/CSS/04/2024	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE EN LA COL EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$12,354,887.70	FONDOS MUNICIPALES ICUS	95%
2	PV/DOP/CSS/13/2024	REHABILITACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS CALLE SAN SALVADOR ENTRE AV. MEXICO Y CALLE BRASILIA, COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,779,052.03	FONDOS MUNICIPALES	95%
3	PV/DOP/CSS/22/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	\$11,384,027.24	FONDOS MUNICIPALES	60%

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

		ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.			
4	PV/DOP/CSS/ 11/2024	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COLONIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,175,923.57	FONDOS MUNICIPALES	45%
5	PV/DOP/CSS/ 23/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,471,754.04	FONDOS MUNICIPALES	80%
6	PV/DOP/LP/08 /2024	CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$19,803,894.23	FONDOS MUNICIPALES	30%
7	PV/DOP/LP/01 /2024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	\$15,455,073.87	ZOFEMAT	50%
8	PV/DOP/CSS/ 21/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,918,771.33	FAISM	40%
9	PV/DOP/CSS/ 16/2024	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$5,734,827.58	FAISM	70%
10	PV/DOP/CSS/ 36/2024	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$7,510,006.44	FAISM	30%
11	PV/DOP/CSS/ 37/2024	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 DE LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$10,749,633.37	FAISM	80%
12	PV/DOP/CSS/ 28/2024	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$5,962,117.64	FAISM	15%
13	PV/DOP/CSS/ 05/2024	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$6,002,417.31	FAISM	5%
14	PV/DOP/CSS/ 12/2024	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$6,293,256.26	FAISM	5%
15	PV/DOP/CSS/ 32/2024	FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE EN EL RIO PITILLAL EN PUERTO VALLARTA.	\$7,008,319.80	FONDOS MUNICIPALES	50%
16	PV/DOP/CSS/ 35/2024	FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE EN EL RIO PITILLAL, DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL PUENTE DE LA AV. FEDERACION EN PUERTO VALLARTA, JAL.	\$4,005,212.49	FONDOS MUNICIPALES	70%

Toma el uso de la voz el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar en la obra PV/DOP/LP/08/2024 y dice: Para antes, este avance aproximado del 30% ¿en qué consiste el avance? ¿Es el muro perimetral o hay algún avance simplificador para los fines del panteón? Responde el Arquitecto Ricardo Andrade: Lo que tengo entendido es que ya se terminó con la

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

conformación del terreno que fue con lo que se comenzó y ya están en el desplante del muro perimetral, que son los trabajos más importantes. **Responde el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Gracias.

Menciona la Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lorena Solorio Meza: Falta una obra por mencionar porque son 17; **Responde el Arquitecto Ricardo Andrade:** Una disculpa, se pusieron 17 por error pero son 16.

3.2. CANCELACION DE OBRAS.

Nº DE OBRA	NOMBRE	MODALIDAD
PV/DOP/CSS/14/2024	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE ECUADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. FRENTE 1.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIOS
PV/DOP/CSS/15/2024	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE ECUADOR Y AVENIDA MEXICO, COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. FRENTE 2.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIOS

El Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar y el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas, le despejan las dudas respecto a esta cancelación de obras al Presidente Municipal Interino L.A.E. Francisco José Martínez Gil.

3.3. AVANCE DE PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024.

AVANCE DE PROGRAMA DE DESAZOLVES - JULIO 2024		
NO.	UBICACIÓN	AVANCE
1	ARROYO IXTAPA (CANAL BANUS)	100%
2	CANAL TAMARINDOS HASTA EL CUC	100%
3	CANAL SENDERO DE LUNA	100%
4	ARROYO EL CONTENTILLO (CALLE ECUADOR – LIENZO CHARRO LA HERRADURA – UNIDAD DEPORTIVA – FRACC. RANCHO ALEGRE – COL. PORTALES)	100%
5	CANAL DE COL. VOLCANES (CALLE COTOPAXI)	100%
6	CANAL FEDERACION (COL. SANTA MARIA – COL. CRISTOBAL COLON)	100%
7	CANAL LAS JUNTAS (CARRETERA 200 – CALLE RUBI)	100%
8	ARROYO LA VIRGEN (CALLE ECUADOR – COL. LA FLORESTA – CALLE 16 DE SEPTIEMBRE – AV. POLITECNICO NACIONAL)	100%
9	ARROYO LOS POETAS PARTE BAJA (AV. MEXICO AL RASTRO)	100%
10	ANTIGUO CAUCE DE RIO PITILLAL (COL. BOBADILLA – COL. VILLAS RIO – COL. LEANDRO VALLE)	100%
11	CANAL DELFINES (COL. OJO DE AGUA – AV. LAS TORRES – COL DELFINES – FRACC. LAS GAVIOTAS)	100%
12	ARROYO EL ZARCO	100%
13	CANAL AV. LOS TULES	100%
14	LATERAL CARRETERA 544 IXTAPA	100%
15	CANAL PASEO DE LAS PALMAS (COL. BARRIO SANTA MARIA – CAMPESTRE LAS PALMAS)	100%
16	LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	100%
17	CANAL EN COL. VILLAS LAS FLORES	100%
18	CARRETERA 200 (BOCA DE TOMATLAN – MISMALOYA)	100%
19	ARROYO LOS POETAS PARTE ALTA (COL. COPA DEL REY – FRACC. LISBOA – COL. LA FLORESTA)	100%
20	ARROYO EN DELEGACION EL PITILLAL (COL. SAN ESTEBAN)	100%
21	CANAL DE COL. MOJONERAS	75%

Pregunta el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar: Es cuanto, una pregunta para antes, en la relación que nos hace llegar el señor Director y no encontré que haya enunciado usted, el Canal Delfines, Arroyo el Zarco, Canal Av. Los Tules, Lateral Carretera 544 Ixtapa, vaya el resto de la lista, Canal Paseo de las Palmas, Libramiento Luis Donald Colosio, que ya están terminadas, están al 100%, Canal en Col. Villas las Flores, si me corriges señor Director, si mencionaste lo de la Carretera 200 en Boca de Tomatlán esa que si la mencionaste, Arroyo en la Delegación el Pitillal en Col. San Esteban. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza**

Director de Obras Públicas: Si las mencionó. **Concluye el Sindico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Creo que iba en un orden y tal vez me brinque algunas, esta bien, gracias.

Dice el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González: Buenas tardes, atrás de Liverpool, en la sub estación ¿Ya lo hicieron?

Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas: Ya, de hecho ya van dos ocasiones que se están limpiando de forma manual;

Replica el Regidor Representante del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional el C. José Rodríguez González: Bueno, yo aquí tengo lo contrario y checar los detalles de la información que traigo aquí, me di la tarea en algunos de ir y checar, yo creo que es bien importante darle la profundidad que se necesita en cada desazolve a los canales, porque no sabemos como venga los huracanes, no sabemos como vengan las lluvias, es bien importante de verdad y pues ahora si que como dice mi Presidente, yo traigo otros datos y si me gustaría si usted me lo permite Director que con uno de la gente de ustedes, hagamos un recorrido por todos los arroyos, canales y ver si verdaderamente tienen la profundidad que deben de tener, porque el Canal del Regional no se hizo hasta abajo, esos detalles nos deja y deja a los ciudadanos de verdad a que se desborde el río, le pregunto, en Colonia Ríos ¿ya está el desazolve? Tampoco ¿verdad?, y eso es peligroso por esa situación por los ciudadanos que viven ahí, y otras más que me gustaría sentarme con usted y que hiciéramos ese recorrido o que nos permitiera un equipo de ustedes para ir a hacer ese recorrido.

Contesta el Director de Obras Públicas el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza: El día que guste, podemos ir, y que el encargado de maquinaria nos explique el por qué no ha podido entrar en algunas zonas y créame que con la poca maquinaria que tenemos se ha estado trabajando.

Menciona el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González: Le voy a decir algo con mucho respeto, eso ha sido desde que entramos a esta administración, con lo poco con lo mucho pero no hemos hecho trabajo necesario para darle seguridad a los ciudadanos de Puerto Vallarta, no lo culpo, y nosotros los de la Comisión, siempre hemos estado actuando de manera responsable para que se lleve, se ejecute cada obra que ustedes nos proponen aquí ya con la contratación, las cosas que van a hacer en el trabajo, pero si me gustaría mucho que verdaderamente yo me doy cuenta que en varias obras el tanto por ciento de las obras avanzadas pues nos dejan mucho que desear para poder, porque a nosotros nos urge que se haga esto y que se trabaje, pero también que veamos que es bien importante lo de los desazolves por el temporal de lluvias porque he platicado con los de Protección Civil y de verdad se necesita poner más atención en eso, y si nos gustaría recorrer junto con usted, si me lo permite o que nos pueda mandar a los que se encarguen, usted ponga el día, nosotros estamos para eso como Regidores;

Comenta el Director de Obras Públicas el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas: Cuando ustedes quieran, yo estoy disponible.

Dice el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González: Ponemos el día, para hacer eso porque traigo algunas colonias que no se han desazolvado y traigo los datos, me gustaría que Colonia Ríos pusieramos atención porque si se desborda el río, va a estar bien difícil.

Menciona el Presidente Municipal Interino L.A.E. Francisco José Martínez Gil: Yo creo que el día de ese recorrido que se invite a toda la Comisión para que podamos ir a verificar el estado, invitar a Protección Civil para que nos vayan diciendo como fueron quedando, porque puede que una haya quedado al 100% como usted dice Regidor pero quizás no sea lo suficientemente necesario, vamos llevando a Protección Civil y nos vamos toda la Comisión para que ellos nos vayan diciendo que tanto hace falta.

Comenta el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González: Claro que si Presidente y aquí les muestro las pruebas pero no se trata de ir y comenzar a decirle donde y donde, sino que ir a hacerlo, tenemos que hacerlo y siempre dijimos nosotros aquí en la Comisión que era importante, no esperar a que se nos vinieran las lluvias, por los temporales, sino desde antes tuvimos que haber hecho esto, para que ahorita fuera cualquier cosa lo que se tuviera que hacer, la verdad usted lo digo mi Presidente y me acuerdo muy bien, el pasado es el pasado, debemos de actuar en este momento y de aquí para adelante lo que usted agarrará lo iba a hacer con responsabilidad, lo iba a hacer con todo para poder alejar el pasado, ya que es responsabilidad de usted de todo lo que ocurra de aquí para adelante usted es el Presidente, es Interino pero es el Presidente, yo le pido de verdad también la recolección de basura es muy fuerte Presidente, si nosotros andamos por otros lados y no tenemos iluminaria en el Malecón, llena de basura toda la ciudad de Puerto Vallarta, ¿cómo vamos a promocionar nuestro destino?, perdón que me desvié por este lado, era el momento que se lo quería decir como mi Presidente, que

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

verdaderamente nos enfoquemos primeramente en Vallarta, porque he andado por las colonias es una tristeza ver todo eso y que de verdad andemos promocionando en New York y todo esos lados cuando ¿Qué es lo que vamos a promocionar?, no hay alumbrado en el Malecón, ¿Qué la basura está por todos lados?, y lo digo con mucho respeto, pero es hora de que salgamos con dignidad esta administración. **Comenta el Presidente Municipal Interino L.A.E. Francisco José Martínez Gil:** Déjame te digo algo muy importante como tú dices yo vengo llegando, hay gente que lleva aquí más de dos años y medio y que pudo haber hecho mucho en ese sentido y el pasado es el pasado, llevo 4 meses y en ese tiempo hemos estado trabajando, haciendo todo lo posible para arreglar todo ese tipo de cosas, por ejemplo el tema del Malecón ya salió, ya se está arreglando el Malecón, para mi ver, no iba a salir, la calle 5 de diciembre, tampoco iba a salir, no estaba ni considerado en las ampliaciones; **Pregunta el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González:** pero ¿Quién era el encargado de Proyectos Estratégicos? **Responde el Presidente Municipal Interino L.A.E. Francisco José Martínez Gil:** Proyectos Estratégicos lo que hace es generar un diseño de un proyecto y entregarlo a las dependencias. **Replica el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González:** Entonces si sabía lo que seguía, lo que quiero entender Presidente y con mucho respeto. **Menciona el Sindico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Señores, aprobamos una orden del día, usted Regidor está ahorita viendo asuntos generales y todavía no salimos del punto 3, lo que si le insto por favor a que en estos temas que usted está tomando la palabra que son varios, los desahogemos en asuntos generales, no estamos respetando conforme está aprobada por nosotros la orden del día, señor Presidente le insto a que por favor continuemos desahogando la orden del día. **Comenta el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González:** A ver mi Sindico, yo puedo hacer uso de la voz, permítame porque estamos en el punto de los desazolves; **Responde el Sindico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Si, y te fuiste a alumbrado y te fuiste al tema de basura; **Comenta el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González:** Porque la basura es parte de desazolve porque la basura se va a los canales; **Menciona el Sindico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Continúe Presidente por favor; **Dice el Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional C. José Rodríguez González:** Bueno, no sabía que había dos Presidentes.

Menciona la Regidora del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal: Antes de que avancemos, tengo un par de dudas respecto a lo que ya se presentó, que me preocupa en la presentación de los avances de obras, porque tenemos obras, y hay 2, y las pueden regresar si se puede por favor, por ejemplo, una que me hace mucho enojar porque es un tema que yo pelee desde hace un año que no estaba usted de Presidente pero si estaba en Proyectos Estratégicos pero mi Director ya estaba, la Calle Rivera de la Colonia El Romance, explíqueme por favor ¿Por qué tiene un 5% de avance de obra? ¿Por qué? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Son dos obras diferentes, el muro es una obra y la calle es otra obra, el muro ya está terminado, ahorita están con la obra de la pavimentación por la calle, están haciendo cambios hidrosanitarios de agua y drenaje y después se va a hacer lo de terracería, la pavimentación, ¿Por qué el avance del 5%?, el anticipo se dio ahora en junio. **Continúa hablando la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** No me diga eso Director, porque entonces volvemos a chocar el tema de los malos procedimientos administrativos, es una obra que tenía que haberse trabajado hace más de un año porque si nos vamos a cuando se empezó a hacer el muro y yo fui el domingo, este domingo, antier fui, el muro la verdad, digo yo no soy ingeniero pero se ve bien débil para la fuerza que trae ese río, ustedes saben, ustedes son los técnicos, se está haciendo la calle efectivamente es lo que yo vi, ya se había terminado el muro y lo volvieron a romper para meter yo me imagino cosas de drenaje, esta bien, yo entiendo, ustedes son los técnicos y lo que usted quiera, pero estamos a un 5% de avance de obra a dos meses de terminar la administración. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Ahorita se ve un 5% pero realmente en físico se lleva un avance un poco más significativo, la obra, hable con el contratista y en cuestión de un mes, mes y medio va a concluir con la obra, así es como quedamos. **Replica la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Si podemos ir a comprometemos con los vecinos que estaban asustados porque se vuelve a romper el muro para meter tubería que se

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

va a terminar la obra para septiembre, no voy a discutir las cuestiones técnicas, lo que si voy a discutir y lo que nos ocupa es lo administrativo ¿Por qué estamos dando apenas el anticipo de una obra que debió haberse iniciado hace mucho tiempo?, porque es una calle que estaba poniendo en riesgo a los vecinos. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Le voy a contestar Regidora, recuerda que esta obra es de FAISM la calle, todas las obras de FAISM se empezaron a concursar en el marzo, tuvimos una Comisión en la que se hizo un receso por todo un mes y medio para que me aprobarán los fallos de esas obras, y se fue avanzando los tiempos, ahí los tiempos ya no es cuestión mía ni la cuestión administrativa. **Menciona la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Tiene razón, una disculpa, usted no tiene la culpa de los malos procedimientos de los Regidores y del Presidente, una disculpa.

CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO.

Nº DE OBRA	NOMBRE	MODALIDAD
PV/DOP/AD/41/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR, ENTRE CALLE BRASILIA Y AVENIDA MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Menciona el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas: Primero que nada aclarar que no es un concurso simplificado sumario, estamos hablando que es de la obra San Salvador, es una obra que se realizó por adjudicación directa, el monto ya lo teníamos aprobado el día que hubo la sesión de Cabildo, entonces lo fundamento con lo dispuesto en el artículo 20 fracción III, 22 fracción VIII y X, artículo 80 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y toda vez que existe la necesidad y premura de inicio de los trabajos a la obra pública PV/DOP/AD/41/2024 y es PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR, ENTRE CALLE BRASILIA Y AVENIDA MÉXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO; el contrato se le está dando a la empresa denominada CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V. por un monto de \$15,448,369.54 mismos que serán cubiertos con fondos municipales ICUS.

Pregunta la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal: Los trece millones que teníamos, ¿eran ICUS o eran de FAISM? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** No, de ICUS, así me lo hizo saber el Tesorero y yo tengo tres millones de fondos municipales. **Continúa hablando el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Aquí se encuentra el representante legal de la empresa, puede presentarse por favor. **Comenta el representante legal de la empresa el Ing.:** Buenas tardes, soy el Ing. Antonio Rodríguez, representante técnico de la empresa, cualquier duda, estoy a sus órdenes. **Comenta la Regidora Representante del Partido Movimiento Naranja Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Usted sabe el compromiso social que tenemos con esa obra, supongo que como empresa involucrada en los hechos acontecidos en esta ciudad, los compromisos que hizo el Presidente como los Regidores, le pido de manera personal y casi por toda la Comisión, le encargamos mucho esa obra porque hay un compromiso del Gobierno, de los Regidores que hemos estado dando la cara ante esta situación, bajamos el costo pero esperemos que no baje la calidad, por favor, que sea una obra digna de entregarle a la ciudadanía, a los vecinos, antes de que termine ésta administración, ustedes sabrán como le hacen, se están echando éste compromiso, nosotros estaremos impulsando el tema de que se le pague a tiempo y de que se le pague en los tiempos estimados por el Tesorero y si le pido yo eso, porque es una vergüenza lo que ha ocurrido con esta obra y con ésta falta que le hemos hecho a la comunidad, se la encargamos mucho.

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE CONVENIOS ADICIONALES.

CONVENIOS ADICIONALES: TIEMPO Y MONTO						
NO. DE OBRA	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO CONVENIO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE CONVENIO
PV/DOP/CSS/16/2024	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO PONIENTE)	ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A. DE C.V.	\$5,734,827.58	\$ 1,433,448.05	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	12 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024.
PV/DOP/CSS/36/2024	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	GRUPO CONSTRUCTO R EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	\$7,510,006.44	\$ 1,877,082.68	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.
PV/DOP/CSS/37/2024	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 DE LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	\$10,749,633.37	\$ 1,258,131.72	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.

Comenta el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar: Esos montos de convenios, ¿son incrementos al contrato original? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Si. **Menciona el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Sumando los tres, me dan arriba de cuatro millones casi; **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Así es, es lo que tengo de remante en FAISM. Estas obras son de FAISM. **Menciona el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** Excelente, gracias.

Dice la Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lorena Solorio Meza: Tengo otra observación, en la obra CSS/36 de acuerdo al avance que reportaron, en su reporte de obras, están haciendo mención que llevan un 30% de avance, entonces, están solicitando un 25% más de incremento al monto original, mi pregunta es ¿Cuál es la justificación? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Si, el proyecto creció, por las condiciones del terreno, uno se ve obligado a modificar el proyecto a la hora que se está ejecutando la obra en campo, ahí estuvimos viendo que ocupábamos hacer crecer más el puente, para poder cubrir ahora si que no dañaran a vecinos, a casas o a propiedades, es por eso que se creció ese puente y aumenta el costo. **Comenta la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Y de las otras dos ¿Cuál es la justificación del tiempo y costo? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** También Regidora, se está creciendo lo que es el puente, los dos puentes se están creciendo en longitudes y en la posición o colocación de como se esta ejecutando la obra, eso hace que incremente la longitud del puente, en cuestión ahora si que de monto y de tiempo porque los anticipos se dieron en junio, es lo que le decía, la empresa por su propia cuenta empezaron a hacer las obras para ganarle tiempo al tiempo y que no se les viniera el temporal de lluvias, fue por eso.

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

Dice la Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lorena Solorio Meza: Donde nos garantiza que documento cuantos metros más se están ampliando en estas dos obras en específico el puente. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Al contratista, se le pide la modificación del proyecto y un catalogo de conceptos con los volúmenes excedentes. **Dice la Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lorena Solorio Meza:** Porque nos hizo llegar una obra que en realidad ya no va a ser la original, porque se está ampliando los metros y todo, entonces, necesitamos que nos haga llegar. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Si, cuando se hacen los convenios, ahí se anexan lo que son los catálogos con precios y se les va hacer llegar. **Comenta la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Ahí Director, me queda la duda, entiendo lo técnico, pero ¿Por qué no se prevén esas situaciones cuando se hace el proyecto? Porque si al día de hoy no tuviéramos más recurso ¿Qué haría?, está agarrando más de cuatro millones del fondo de FAISM, yo no estoy segura, y el Tesorero ni el Contralor no están aquí, para decimos si hay fondos de FAISM, porque la vez pasada la bronca que tuvimos porque no había suficiencia presupuestal y hoy usted está diciendo que hay, pero no tenemos el papelito que avala que hay esos cuatro millones. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** De hecho, el día de la sesión de Cabildo, él lo estaba mencionando, si tengo ese excedente de FAISM, el recurso si está. **Comenta la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** ¿Por qué no lo trajo por escrito como las otras veces? O la otra es que lo aprobemos condicionado a que se nos muestre el oficio firmado por el Tesorero de que existe el recurso. **Menciona el Síndico Municipal el Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar:** De hecho Regidora, cuando el Síndico suscribe los contratos, se me anexa lo que le hacemos llamar la solvencia por parte del Tesorero, si no cuento con las cartas de solvencia a las que refiero, el Síndico no suscribe el contrato y cualquiera de ustedes integrantes de la Comisión, pueden pedir la información relativa cuando se firme dicho convenio, así que Director está la pelota de lado de tu cancha, vaya yo la he librado así, soy un poco técnico para hablar pero le hemos dado salida a los contratos con esas cartas de solvencia. (Acto seguido; El Síndico Municipal, contesta una llamada diciendo: Tesorero, gracias por llamar ¿Cómo estás? Asi como menciona que se encuentra en la Comisión de Obra Pública y que le mando por WhatsApp una imagen sobre unas modificaciones a convenios adicionales que en este caso por tiempo y monto, son tres obras, la pregunta de los regidores es ¿Hay suficiencia presupuestal para estos incrementos?, y continua diciendo la cuestión es ¿los contratos los firmo si tengo su carta de solvencia o ahorita no tenemos suficiencia presupuestal? ¿aunque sea de recurso de FAISM?, procede a ponerlo en altavoz y pregunta, si es recurso de FAISM, el Director debe de tener la suficiencia ¿es correcto Manuel?, responde el Tesorero Municipal C.P. Manuel de Jesús Palafox Carrillo, Si, es correcto, el Síndico Municipal finaliza llamada).

9

CONVENIOS ADICIONALES: RECALENDARIZACION				
NO. DE OBRA	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECALENDARIZACION
PV/DOP/CSS/ 05/2024	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024.	12 DE JUNIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024.
PV/DOP/CSS/ 06/2024	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, EN EL DISTRITO URBANO 4, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	18 DE JUNIO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2024.
PV/DOP/CSS/ 12/2024	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024.

VIGESIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

CONVENIOS ADICIONALES: RECALENDARIZACION				
NO. DE OBRA	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECALENDARIZACION
PV/DOP/CSS/21/2024	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	31 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO 2024.
PV/DOP/CSS/28/2024	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V.	13 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2024	06 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2024.

PV/DOP/CSS/11/2024	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA	15 DE MARZO AL 12 DE JUNIO 2024	10 DE MAYO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024
PV/DOP/CSS/22/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA	15 DE MARZO AL 12 DE JULIO 2024	04 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO 2024
PV/DOP/CSS/23/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	15 DE MARZO AL 12 DE JULIO 2024	05 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO 2024

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de los convenios descritos se aprueban por 6 seis votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores **C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano, y Lic. Lorena Solorio Meza Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.**

SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES.

SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESION.

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación del acta de la sesión, se aprueba por 6 seis votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores **C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano, y Lic. Lorena Solorio Meza Regidora Suplente Representante del Partido Verde Ecologista, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar, Síndico Municipal y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.**

Comenta la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal: Presidente, me quede con la duda, porque aprobamos recurso para bacheo, ¿ya no tenemos programa de bacheo? **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Si, se está bacheando todavía. **Menciona la Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal:** Nos lo manda, en donde y los avances. **Responde el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Director de Obras Públicas:** Si, claro que sí.

11

OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNION.

Se cierra la Sesión siendo las 14:12 p.m. catorce horas con doce minutos del día 09 de julio de 2024.




L.A.E. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GIL.
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.



ABOGADO FELIPE DE JESUS ROCHA
REYES.
SECRETARIO GENERAL


C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX
CARRILLO.
TESORERO MUNICIPAL.




MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ
SALAZAR.
SINDICO MUNICIPAL.



C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL.




**LIC. MARIA GUADALUPE GUERRERO
CARVAJAL.**
REGIDORA REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.



LIC. LORENA SOLORIO MEZA.
REGIDORA SUPLENTE REPRESENTANTE
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO.

MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

**ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS
VELAZCO.**
REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E
INGENIEROS CIVILES DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO.



ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN DE
ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA PERIODO
2021-2024.

12

La presente hoja de firmas corresponde y forma parte integrante de la Acta de la Vigésimo Sexta Sesión de Comisión de adjudicación de Obras Públicas celebrada los días 09 de julio del 2024.

