

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
Departamento Administrativo  
Control de Obras 2007

2007	Contratista	Supervisor	partida	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	APORTACIONES				Erogado	AVANCE		Presupuesto	ESTIMACION
				Colonia	Calle			Inicio	Termino		Federal	Estatat	Municipal	Beneficiados		Fisico	Economico	Dependencia	
DOP-001/07	Jose de Jesus Barajas Curiel	Arq. Alejandro Peña Maheda	6207 4-39	Benito Juarez	sobre el rio cuale	Obras Diversas	Rehabilitación del puente Colgante sobre el Rio Cuale	13-Mar-07	30-Mar-07	MEX\$76,376.19			MEX\$76,376.19		MEX\$76,375.71	100.00%	100.00%	obras publicas	cerrada est. 2
DOP-002/07	Jose de Jesus Barajas Curiel	Arq. Alejandro Peña Maheda	6207 4-39	Emiliano Zapata	Constitución	Obras Diversas	Rehabilitación del puente Colgante Calle Constitución sobre el Rio Cuale	13-Mar-07	30-Mar-07	MEX\$70,573.91			MEX\$70,573.91		MEX\$51,803.03	100.00%	73.40%	obras publicas	cerrada est. 2
DOP-003/07	Concretos y Construcciones de vallarta, S.A. de C.V.	Arq. Jaime Gabriel Perez Meza	6225 4-37	Playa Grande cadenamamiento 0+400 a 0+501	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	11-Jun-07	9-Jul-07	MEX\$72,556.56			MEX\$72,556.56		MEX\$59,463.43	82.00%	81.95%	obras publicas	Nº1
DOP-004-07	Ernesto Juarez Rubi	Arq. Jaime Gabriel Perez Meza	6225 4-37	Playa Grande cadenamamiento 0+501 a 0+630	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	11-Jun-07	9-Jul-07	MEX\$72,123.79			MEX\$72,123.79		MEX\$64,867.52	90.00%	89.94%	obras publicas	Nº2
DOP-005/07	OICA Construcciones, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	6225 4-37	Playa Grande cadenamamiento 0+630 a 0+731	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	18-Jun-07	16-Jul-07	MEX\$72,556.56			MEX\$72,556.56		MEX\$50,787.75	70.00%	70.00%	obras publicas	Nº1
DOP-006/07	Jose de Jesus Barajas Curiel	Ing. Guillermo García Preciado	6225 4-37	Garza Blanca y Fracc las Garzas, cadenamamiento 2+042 a 2+152	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	11-Jun-07	9-Jul-07	MEX\$75,268.13			MEX\$75,268.13		MEX\$75,268.13	100.00%	100.00%	obras publicas	Nº4 Ultima
DOP-007/07	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Guillermo García Preciado	6225 4-37	Garza Blanca y Fracc las Garzas, cadenamamiento 1+912 a 2+042	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	25-Jun-07	23-Jul-07	MEX\$69,825.93			MEX\$69,825.93		MEX\$69,825.93	100.00%	100.00%	obras publicas	Nº2 Ultima
DOP-008/07	Ing. Octavio Joya Garcia	Arq. Alejandro Peña Maheda	6225 4-37	Garza blanca y Fracc las Garzas cadenamamiento 1+812 a 1+912	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	25-Jun-07	23-Jul-07	MEX\$54,167.53			MEX\$64,797.44		MEX\$64,797.44	100.00%	100.00%	obras publicas	Nº2 Ultima
DOP-009/07	Ing. Roberto Gonzalez Belloso	Arq. Javier Arballo Valenzuela	6225 4-37	Garza Blanca y Fracc Las Garzas en el cadenamamiento 1+712 a 1+812	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	25-Jun-07	23-Jul-07	MEX\$54,167.53			MEX\$54,167.53		MEX\$44,753.56	100.00%	82.62%	obras publicas	
DOP-010/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Arq. Javier Arballo Valenzuela	6225 4-37	Garza Blanca y Fracc Las Garzas en el cadenamamiento 1+622 a 1+712	Ribera del Rio Pitillal	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones	25-Jun-07	23-Jul-07	MEX\$71,480.78			MEX\$71,480.78				0.00%	obras publicas	
DOP-011/07	Jose de Jesus Barajas Curiel	Arq. Javier Arballo Valenzuela	6107 0439	Playa Grande	Rio Pitillal	Obras Diversas	Reparación de Puente Colgante	17-Jul-07	17-Aug-07	MEX\$141,839.29			MEX\$141,839.29		MEX\$138,591.04	97.71%	97.71%	obras publicas	Nº2 Ultima
DOP-012/07	Grupo Constructor ACIDNI, S.A. de C.V.	Ing. Andres Paredes Garcia	6107 0439	Portales - Mojoneras		Obras Diversas	Trabajos para la continuación de Puente Vehicular	9-Jul-07	25-Jul-07	MEX\$498,643.19			MEX\$498,643.19		MEX\$272,633.41	55.00%	54.68%	obras publicas	1
DOP-013/07	Inmobiliaria y Constructora HELFY, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo García Preciado	6106 04 39	Delegación El Pitillal	5 de septiembre entre Guerrero y Juárez	Obras Diversas	Empedrado Ahogado en mortero	17-Jul-07	26-Oct-07	MEX\$546,056.94			MEX\$546,056.94		MEX\$323,914.32	59.30%	59.32%	obras publicas	1
DOP-014/07	Desarrollo Habitacionales y Urbanización, S.A. de C.V.			Vallarta 500			Colocación de Malla Ciclonica												
DOP-015/07	TEKTON Constructor, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	6124 04 37			Obras Diversas	Remodelacion de las oficinas del Consejo Municipal de la lucha contra el SIDA	17-Jul-07	26-Oct-07	MEX\$491,825.09			MEX\$491,825.09		MEX\$122,956.28		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-016/07	Constructora y Desarrolladora MARMAG, S.A. de C.V.	Arq. Jaime Gabriel Perez Meza	6124 04 37			Obras Diversas	Remodelacion de las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer e Instituto de la Juventud	17-Jul-07	26-Oct-07	MEX\$1,163,721.80			MEX\$1,163,721.80		MEX\$290,930.45		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-017/07	TEKTON Constructor, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	6124 04 37			Obras Diversas	Remodelacion de las Oficinas de la Direccion de Desarrollo Social	17-Jul-07	26-Oct-07	MEX\$1,998,044.91			MEX\$1,998,044.91		MEX\$499,511.23		25.00%	obras publicas	anticipo

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
Departamento Administrativo  
Control de Obras 2007

DOP-018/07	Proyectos, Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.		6107 04 39		Av. Federación sobre Río Pitillal	Obras Diversas	Proyecto Ejecutivo del Puente	17-Jul-07	25-Sep-07	MEX\$422,050.00			MEX\$367,000.00			0.00%	obras publicas	
DOP-019/07	Proyectos, Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.					Obras Diversas	Estudio de mecánica de suelos y diseño estructural para la alberca olímpica y la fosa de clavados del Centro de alto rendimiento de Puerto Vallarta	17-Jul-07	6-Aug-07	MEX\$69,000.00			MEX\$60,000.00			0.00%	obras publicas	
DOP-020/07	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	Arq. Jaime Gabriel Perez Meza	6124 04 37			Obras Diversas	Remodelacion de las Oficinas de la Direccion de Servicios Medicos	17-Jul-07	30-Nov-07	MEX\$1,717,650.56			MEX\$1,717,650.56	MEX\$607,512.66	35.00%	35.37%	obras publicas	1
DOP-021/07	Ernesto Juarez Rubi	Arq. Javier Arballo Valenzuela	6106 04 39	Centro	Mercado Río Cuale	Obras Diversas	Construccion de banquetta con cenefa de piedra en perimetro del Mercado Río Cuale	17-Jul-07	31-Aug-07	MEX\$164,059.75			MEX\$164,059.75	MEX\$126,423.57	67.00%	77.06%	obras publicas	
DOP-022/07	Jose Francisco Reyes Zuñiga	Arq. José Elias Quintero Gil	6206 04 39	Ixtapa	Centro	Obras Diversas	Bacheo en tierra	16-Jul-07	26-Aug-07	MEX\$76,245.00			MEX\$76,245.00	MEX\$69,925.46	92.00%	91.71%	obras publicas	4 ultima
DOP-023/07	Jose Francisco Reyes Zuñiga	Arq. José Elias Quintero Gil	6206 04 39		Delegacion Las Palmas	Obras Diversas	Bacheo en tierra	17-Jul-07	27-Aug-07	MEX\$58,650.00			MEX\$58,650.00	MEX\$53,755.66	91.00%	91.66%	obras publicas	3
DOP-024/07	Adolfo Sandoval Martinez	Arq. José Elias Quintero Gil	6106 04 39	La Aurora		Obras Diversas	Bacheo en tierra	21-Jul-07	30-Sep-07	MEX\$337,002.90			MEX\$337,002.90	MEX\$258,131.55	52.00%	76.60%	obras publicas	3
DOP-025/07	Constructora y Desarrolladora MARMAG, S.A. de C.V.	Ing. Andres Paredes Garcia			El Mangal	FAISM	Empedrado Ahogado en mortero	3-Sep-07	11-Nov-07	MEX\$4,999,362.08			MEX\$4,999,362.08	MEX\$1,249,840.52		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-026/07	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda			La Floresta	FAISM	Empedrado Ahogado en mortero	3-Sep-07	11-Nov-07	MEX\$4,980,133.40			MEX\$4,980,133.40	MEX\$1,245,033.35		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-027/07	Inpala Construcciones, S.A. de C.V.	Arq. Jaime Gabriel Perez Meza				FFM	Unidad Deportiva La Lija	3-Sep-07	11-Nov-07	MEX\$5,450,360.60			MEX\$5,450,360.60	MEX\$1,362,590.15		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-028/07	Inpala Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo García Preciado			Crucero las Juntas	FFM	Empedrado Ahogado en mortero	3-Sep-07	11-Nov-07	MEX\$3,718,283.73			MEX\$3,718,283.73	MEX\$929,570.93		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-029/07	Concretos y Construcciones de vallarta, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo García Preciado			Villa las Flores	FFM	Empedrado Ahogado en mortero	11-Sep-07	18-Nov-07	MEX\$2,148,539.70			MEX\$2,148,539.70	MEX\$537,134.94		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-030/07	PREGONUR, S.A. de C.V.	Ing. Andres Paredes Garcia			Educación y La Aurora	FFM	Empedrado Ahogado en mortero	3-Sep-07	11-Nov-07	MEX\$2,231,146.00			MEX\$2,231,146.00	MEX\$557,786.50		25.00%	obras publicas	anticipo
DOP-031/07	Constructora y Desarrolladora MARMAG, S.A. de C.V.	Ing. José Cuevas Bernal			sobre arroyo la Virgen	Obras Diversas	Puente de Concreto	11-Sep-07	30-Nov-07	MEX\$550,000.00			MEX\$550,000.00			0.00%		
DOP-032/07	Proyectos, Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.				El Mangal y La Floresta	FAISM	Prueba de laboratorio para empedrado ahogado en mortero	27-Aug-07	26-Nov-07	MEX\$165,000.00			MEX\$165,000.00			0.00%		
DOP-033/07	Proyectos, Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.				Crucero las Juntas, Villa Las Flores, Educación y la Aurora	FFM	Prueba de laboratorio para empedrado ahogado en mortero	27-Aug-07	26-Nov-07	MEX\$385,000.00			MEX\$385,000.00			0.00%		

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
Departamento Administrativo  
Control de Obras 2007

DOP-034/07	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS. S.A. DE C.V.	Ing. José Cuevas Bernal			Av. Federación	FONDEREG	Primera Etapa de Construcción del Ingreso Norte del Municipio en conexión con la carretera las Palmas	1-Oct-07	30-Dec-07	11'197,725.25						0.00%	obras públicas	
DOP-035/07	TEKTON Constructor, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda				FONDEREG	Primera Etapa de la construcción de un complejo Deportivo Regional	1-Oct-07	30-Dec-07	10'586,130.47						0.00%	obras publicas	
DOP-036/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+271 a 1+231	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	9-Jul-07	7-Aug-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	76193.25	100%	100.00%	obras publicas		
DOP-037/07	Concretos y Construcciones de vallarta, S.A. de C.V.	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+231 a 1+191	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25		0.00%	0.00%	obras publicas		
DOP-038/07	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+191 a 1+151	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	76193.25	100%	100.00%	obras publicas		
DOP-039/07	SELIER Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+151 a 1+111	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	76193.25	100%	100.00%	obras publicas		
DOP-040/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+111 a 1+071	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	9-Jul-07	7-Aug-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	76193.25	100%	100.00%	obras publicas	n°1(unica)	
DOP-041/07	SELIER Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. José Cuevas Bernal	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+071 a 1+031	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	MEX\$ 76,193.25	100%	100.00%	obras publicas	N°1 Unica	
DOP-042/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Andres Paredes Garcia	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+296 a 1+256	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen izquierdo	23-Jul-07	21-Aug-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	MEX\$ 76,193.25	100%	100.00%	obras publicas	N°1 Unica	
DOP-043/07	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Andres Paredes Garcia	6225 4-37	Loma Bonita cadenamiento 1+256 a 1+216	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen izquierdo	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	MEX\$ 76,193.25	100%	100.00%	obras publicas	N°1 Unica	
DOP-044/07	Jose Francisco Reyes Zuñiga	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	6206 04 39	5 de Diciembre	Av. México entre San Salvador y Argentina	Obras Diversas	Bacheo de empedrado ahogado en mortero y reparación de adoquin en pasos peatonales	3-Sep-07	3-Nov-07	MEX\$73,623.00		MEX\$ 73,623.00		0.00%	0.00%	obras publicas		
DOP-045/07	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Marco Antonio Bernal Vargas	6206 04 39	Centro	Libertad entre Miramar y Juarez	Obras Diversas	Bacheo de empedrado ahogado en mortero y reparación de adoquin en pasos peatonales	3-Sep-07	3-Nov-07	MEX\$55,694.50		MEX\$ 55,694.50	26381.58	47.00%	47.37%	obras publicas	1	
DOP-46/07	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Marco Antonio Bernal Vargas	6206 04 39	5 de Diciembre	Colombia entre 31 de Octubre y Brasilia	Obras Diversas	Bacheo de empedrado ahogado en mortero y reparación de adoquin en pasos peatonales	3-Sep-07	3-Nov-07	MEX\$75,382.50		MEX\$ 75,382.50		0.00%	0.00%	obras publicas		
DOP-047/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. José Cuevas Bernal	6225 04 37	Loma Bonita cadenamiento 0+983 a 0+943	Arroyo la Virgen	Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen derecho	13-Aug-07	11-Sep-07	MEX\$76,193.25		MEX\$76,193.25	MEX\$76,193.25	100.00%	100.00%	obras publicas	1(unica)	
DOP-048/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	6214	Playa Grande		Escuela Sana	Telesecundaria José Vasconcelos	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$143,693.84		MEX\$76,193.25	MEX\$76,193.25	100.00%	100.00%	obras publicas	1(unica)	
DOP-049/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	6214	Boca de Tomatlán		Escuela Sana	Rehabilitación de Sanitarios en telesecundaria Leona Vicario	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$37,021.07					0.00%			
DOP-050/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	6214	Tebelchia		Escuela Sana	Telesecundaria Amado Nervo	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$143,587.61					0.00%			
DOP-051/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	6214	Ixtapa		Escuela Sana	Rehabilitación de Sanitarios en escuela primaria Tierra y Libertad	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$49,789.01					0.00%			



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
Departamento Administrativo  
Control de Obras 2007

DOP-074/07	Ing. Jorge Ascensión Zepeda Salazar	Arq. Alejandro Peña Maheda		Bosques del Progreso, Laguna del Valle y Del Villar		Hábitat	Proyecto Integral de la red de drenaje	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$2,993,731.61						0.00%		
DOP-075/07	Inmobiliaria y Constructora HELFY, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo García Preciado		Las Mojoneras	Sonora entre Zacatecas y Durango II	Hábitat	Empedrado Ahogado en mortero	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$1,705,481.92			MEX\$426,370.48	25.00%	25.00%	obras publicas	ANTICIPO	
DOP-076/07	Inmobiliaria y Constructora HELFY, S.A. de C.V.	Ing. Andres Paredes Garcia		Lomas del Coapinole	8 de mayo entre Alemania e Italia	Hábitat	Empedrado Ahogado en mortero	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$964,632.11			MEX\$241,158.02	25.00%	25.00%	obras publicas	ANTICIPO	
DOP-077/07	GCA Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Humberto Ortiz Conde		24 de Febrero y Jardines en Ixtapa	Azalea y Michoacán	3x1 migrantes	Construcción de Usos Múltiples	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$900,875.75			MEX\$225,218.94	25.00%	25.00%	obras publicas	ANTICIPO	
DOP-078/07	Concretos y Construcciones de vallarta, S.A. de C.V.	Ing. Humberto Ortiz Conde		El Zancudo		3x1 migrantes	Conducción de Agua Potable	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$799,403.62			MEX\$199,850.91	25.00%	25.00%	obras publicas	ANTICIPO	
DOP-079/07	Constru. S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Del Mar	Tampico entre Arroyo los Perfumes y San José	Hábitat	Empedrado Ahogado en mortero	22-Oct-07	15-Dec-07	MEX\$616,442.83			MEX\$154,110.71	25.00%	25.00%	obras publicas	ANTICIPO	
DOP-080/07	Lorenzo Cruz Fierros	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	5 de Diciembre		Escuela Sana	Rehabilitación de Sanitarios de Jardín de Niños Rosario Castellanos	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$67,667.29						0.00%		
DOP-081/07	Lorenzo Cruz Fierros	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	Lomas del Coapinole		Escuela Sana	Rehabilitación de Techos en Aulas de escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$49,576.76						0.00%		
DOP-082/07	A L D R I K Construcciones. S.A. de C.V.	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	Diaz Ordaz		Escuela Sana	Rehabilitación de Aulas en Escuela primaria Manuel López Cotilla	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$59,640.90						0.00%		
DOP-083/07	A L D R I K Construcciones. S.A. de C.V.	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	Ixtapa		Escuela Sana	Rehabilitación de Sanitarios en escuela primaria Niños Héroes	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$60,469.30						0.00%		
DOP-084/07	A L D R I K Construcciones. S.A. de C.V.	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	Ixtapa		Escuela Sana	Rehabilitación de sanitarios en Jardín de Niños #71	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$70,647.93						0.00%		
DOP-085/07	Matilde Peña Martínez	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	El Colorado		Escuela Sana	Rehabilitación de sanitarios en Jardín de Niños Juan Escutia	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$77,281.32						0.00%		
DOP-086/07	Matilde Peña Martínez	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	El Progreso		Escuela Sana	Rehabilitación de Aulas en escuela primaria Prisciliano Sánchez	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$67,658.98						0.00%		
DOP-087/07	Matilde Peña Martínez	Ing. Humberto Ortiz Conde	6214	Villa de Guadalupe		Escuela Sana	Rehabilitación de Aulas en Escuela primaria Constitución	17-Sep-07	15-Nov-07	MEX\$64,578.07						0.00%		
DOP-088/07	Jose de Jesus Barajas Curiel	Arq. Javier Arballo Valenzuela	6107 0439	Playa Grande		Obras Diversas	Rehabilitación de Puente Colgante II	1-Oct-07	1-Nov-07	MEX\$141,438.49						0.00%		
DOP-089/07	Asesoría Servicios e instalaciones S.A. de C.V.	Ing. David Castillon Anaya		La trinidad		Obras Diversas	Electrificación			MEX\$63,610.02						0.00%		
DOP-090/07	Ernesto Juarez Rubi	Arq. Javier Arballo Valenzuela		Centro		Obras Diversas	Rampas en Mercado municipal del Rio cuale	15-Oct-07	30-Nov-07	MEX\$162,064.08						0.00%		
DOP-091/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Antonio Rodriguez Henández			Carr. A Ixtapa-La desembocada	Obras Diversas	Reparacion de puente vehicular	14-Sep-07	5-Oct-07	MEX\$231,521.60		MEX\$231,521.60	MEX\$231,437.03	100.00%	99.96%		1(UNICA)	
DOP-092/07	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. José Cuevas Bernal	6225 04 37	Loma Bonita cadenamamiento 0+249.50 a 0+320.50		Obras Diversas	Instalacion de Gaviones margen izquierda	03-Sep-07	2-Oct-07	MEX\$76,394.11						0.00%		
DOP-093/07	Ing. Octavio Joya Garcia	Ing. Andres Paredes Garcia	6225 04 37	Loma Bonita cadenamamiento 1+101.50 a 1+148		Obras Diversas	Instalacion de gaviones margen izquierda	10-Oct-07	9-Nov-07	MEX\$76,465.37		MEX\$76,465.37				0.00%		
DOP-094/07	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Antonio Rodriguez Henández		carr. A Mismaloya km 6+700 y boca de tomatlan km 16		Obras Diversas	Construccion de Muros de mamposteria	8-Oct-07	5-Nov-07	MEX\$134,087.42						0.00%		

