

**ACTA DE LA CUARTA REUNION DE TRABAJO 2014 DEL EQUIPO TECNICO LOCAL  
DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO  
VALLARTA, JALISCO 2012-2015.**

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 de Julio de 2014, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección General de Participación Ciudadana, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicada en la calle Mezquital No. 604 de la Colonia Fraccionamiento Los Portales, en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal (UMA), en el Tercer Nivel; con fundamento en lo establecido en el Artículo 36 fracción II y Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco, se reunieron con el objeto de llevar a cabo la **Cuarta Reunión de Trabajo 2014 del Equipo Técnico Local del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal**, los C. L.E.I Diego Franco Jiménez, Director General de Participación Ciudadana y Coordinador del Equipo Técnico Local; C. María Candelaria Villanueva Sánchez, Regidora Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana; ING. Héctor Gabriel Chaires Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios; LIC. Carlos Gerard Guzmán, Director General de Turismo; Ing. Francisco Javier Altamirano González, Director General de Ecología y Ordenamiento Territorial; en representación del ING. Arturo Dávalos Peña, Director General de Desarrollo Social, el C. José Ramón Cuevas Barba, Coordinador de Programas Sociales; en representación del L.C.P. Samuel Octavio Pelayo Paz, Tesorero Municipal, el ING. Servando Francisco Torres Ávila, Auxiliar de Compras; L.C.P. José Luis García Joya, Asesor Financiero del Equipo Técnico Local; cuyos nombres, cargos y firma aparecen al final de este documento. Esta Cuarta Reunión de Trabajo 2014 del Equipo Técnico Local del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal se dio bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. BIENVENIDA POR EL COORDINADOR GENERAL DEL EQUIPO TECNICO LOCAL, LIC DIEGO FRANCO JIMENEZ
2. LISTA DE ASISTENCIA
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA



4. PRESENTACION PARA SU APROBACION DEL CIERRE DE EJERCICIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALIZADOS DEL RAMO 33 DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO (III) EJERCICIOS 2012 Y 2013, SEGÚN RELACION DE AVANCES FISICOS, METAS ALCANZADAS E IMPORTES EJERCIDOS CONCILIADOS CON LA TESORERIA MUNICIPAL  
LIC DIEGO FRANCO JIMENEZ COORDINADOR GENERAL DEL EQUIPO TECNICO LOCAL.
5. REVISION Y ANALIS DE LAS OBRAS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN AVANCE FISICO Y CON UN MONTO EJERCIDO; E-2012 1467001313049 Y 1467001313050, E-2013 1467011313018 Y 1467014313019, ASI COMO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION QUE NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO.  
L.C.P JOSE LUIS GARCIA JOYA ASESOR FINANCIERO DEL EQUIPO TECNICO LOCAL.
6. RATIFICAR LA PROPUESTA DE RELACION DE OBRAS NUEVAS PARA EJECUTAR CON EL REMANENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) EJERCICIOS 2012 Y 2013.  
L.C.P JOSE LUIS GARCIA JOYA ASESOR FINANCIERO DEL EQUIPO TECNICO LOCAL.
7. PRESENTACION DE LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS DEL RAMO 33 DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2014.  
L.C.P JOSE LUIS GARCIA JOYA ASESOR FINANCIERO DEL EQUIPO TECNICO LOCAL.
8. REVISION Y ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSION 2014.  
ING. HECTOR GABRIEL CHAIREZ MUÑOZ DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
9. ASUNTOS VARIOS
10. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS

### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Como primer punto a tratar el LIC Diego Franco Jiménez, Coordinador del Equipo Técnico Local, da la bienvenida a los integrantes del equipo técnico local y agradece la participación y puntal asistencia a esta invitación.
2. Pase de Lista con la Asistencia de 8 integrantes, declarando quórum legal.
3. Se somete para su aprobación el orden del día, aprobándola por unanimidad.
4. El L.C.P. José Luis García Joya, Asesor Financiero del Equipo Técnico Local, realizó la presentación de la información referente al Cierre de Ejercicio de las obras que fueron aprobadas en el Comité de Planeación para el Desarrollo



Municipal los días 23 de Septiembre y 12 de Noviembre del 2013, para lo cual proporcionó los Nombres, Importes Ejercidos, Metas Programadas, Metas Alcanzadas y Población Beneficiada, de cada una de las obras ejecutadas con Recursos Federalizados del Ramo XXXIII, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III), Ejercicios 2012 y 2013, datos que fueron conciliados con la Tesorería Municipal y la Dirección General de Infraestructura y Servicios, según listados de obras ANEXO 1 y ANEXO 2. Posteriormente solicitó la aprobación como validación de dicho cierre de ejercicio, petición aprobada por Unanimidad.


5. Posteriormente el L.C.P. José Luis García Joya, Asesor Financiero del Equipo Técnico solicita al Ing. Héctor Gabriel Chairez Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios revisar lo procedente de las obras 1467001313049 y 1467001313050 del Ejercicio 2012, las cuales se encuentran sin avance físico y con un monto ejercido; de igual manera se solicitó dicha revisión para las obras 1467011313018 y 1467014313019 del Ejercicio 2013, así como de las obras de Electrificación que aun no están en funcionamiento, para lo cual el Ing. Héctor Gabriel Chairez externó que en la obra 1467001313049 se esta cuantificando el importe del costo final para conciliarlo con la Dirección de Participación Ciudadana y la obra 1467001313050 tuvo un cambio de metas que se resolverá la cuestión documental a la brevedad posible, en cuanto a la obra 1467011313018 y 1467014313019 le dará puntual seguimiento para resolver si se cancelan o bien seguir considerando el recurso para la ejecución. Por otro lado en el tema de las Electrificaciones comentó que se hablará con los contratistas para que ellos resuelvan el último pago ante la CFE para la recepción y puesta en operación de las mismas a la brevedad posible.
6. Enseguida el L.C.P. José Luis García Joya, Asesor Financiero del Equipo Técnico Local comenta que una vez validado el cierre de Ejercicio 2012, el remanente asciende a la cantidad de \$3'394,350.71 (Tres Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Pesos .71/100 M.N), para lo cual el Ing. Héctor Gabriel Chairez Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios hace la propuesta de ratificación de la lista de obras presentada en la reunión del Equipo Técnico Local el 16 de Junio del presente, para lo cual solicita algunos cambios que consisten en eliminar de dicha lista 4 obras y considerar dos nuevas obras, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	IMPORTE
MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 1° DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA.	EL COAPINOLE	\$243,128.66
MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA	BOBADILLA	\$303,186.57

CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO.		
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANAROO	PLAYA GRANDE	\$533,413.80
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE	INDEPENDENCIA II	\$362,415.04
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE ALAMEDA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA.	EL COAPINOLE	\$251,798.67
MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRIO	BRISAS DEL PACIFICO	\$1,093,213.02
<b>TOTAL</b>		<b>\$2'787,155.76</b>

Esto sería una vez que se cuantifiquen y se concilien con Participación Ciudadana las obras 1467001313049 y 1467001313050, para poder determinar el remanente final 2012; así como las 1467011313018 y 1467014313019 del Ejercicio 2013 y tomando en cuenta la petición que hiciera el Director de Desarrollo Social el Ing. Arturo Dávalos Peña en la reunión del 16 de Junio de apartar 650,000 para la compra de una manguera especial que requiere la población de la agencia municipal de Los Llanitos para llevar agua a esta Localidad, Petición que fue sometida a votación, aprobándola por unanimidad.

7. Continuando en uso de la voz el L.C.P. José Luis García Joya, Asesor Financiero del Equipo Técnico Local realiza una presentación referente a la Normatividad aplicable en la ejecución de los Recursos Federalizados del Ramo XXXIII dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III), en la cual se hicieron las precisiones de la detección de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPS), así como las localidades que presentan los 2 grados de marginación más altos y la urgencia de tener a la brevedad posible los proyectos y presupuestos para poder informar mediante el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), además de la evaluación que se tiene que hacer, en la aplicación de dichos recursos.
8. En uso de la voz el ING. Héctor Gabriel Chaires Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios propone para su análisis y revisión una lista de obras de Electrificación como propuesta de 2014, por la cantidad de \$17'269,040.87 (Diecisiete Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta Pesos .87/100 M.N.), quedando pendiente los proyectos y presupuestos de las obras de Agua, Drenaje y Empedrados para la próxima reunión de trabajo del Equipo Técnico





Local (ETL): aprobándose por Unanimidad la propuesta, siendo esta la que a continuación se detalla:

Ubicación	Pólígono	Calles	Presupuesto
Col. Los tubos Ixtapa	1406700281175	RED ELECTRICA COLONIA CHULA VISTA IXTAPA CALLES PRINCIPALES CALLE AV. ALMENDROS DESDE CALLE NARANJO HASTA CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE PROL. MANUEL ALTAMIRANO A CALLE PINO SUAREZ, CALLE PINO SUAREZ DE PROL. PINO SUAREZ A A CALLE PEDRO MORENO, CALLE PEDRO MORENO DE PINO SUAREZ A MANUEL ALTAMIRANO CALLE PROLONGACION MORELOS DE AV. ALMENDROS A PINO SUAREZ CALLE PEDRO MORENO DE PINO SUAREZ A JESUS MEZA, CALLE JESUS MZA DE ALMENDRO A JUAREZ, VISTA CIELO DE AV. DE LOS ALMENDROS A PARCELA 576, CALLE NARANJO DE ALMENDROS A JUAREZ.	\$2,261,008.52
Col. Vista Hermosa y la Mina II Ixtapa	1406700281122	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LA MINA 2 CALLE ALUMINIO DE CALLE ANTIMONIO A ANDADOR ALUMINIO CALLE HIERRO DE CALLE ALUMINIO A CALLE PLOMO, CALLE ANTIMONIO DE GUADALUPE SANCHEZ A ALUMINIO, PROLONGACION CALLE MEXICO DE ALUMINIO A CALLE ROBERTO CONTRERAS, ROBERTO CONTRERAS DE 16 DE SEP A ANDADOR VALLARTA, ANDADOR VALLARTA DE ROBERTO CONTRERAS A CALLE GABRIEL NUÑO.	\$432,133.15
Valle Dorado	1406700012455	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VALLE DORADO EN LA DELEGACION DE MOJONERAS EN LAS CALLES: CALLE GUADALAJARA DESDE CALLE DURANGO HASTA CALLE TABASCO, CALLE MONTERREY DESDE CALLE DURANGO 2 HASTA CALLE PACHUCA, CALLE DURANGO 2 DESDE CALLE GUADALAJARA HASTA FINAL DE CALLE DURANGO 2, CALLE VERACRUZ DESDE CALLE GUADALAJARA HASTA CALLE PRIVADA TABASCO, CALLE TABASCO DESDE CALLE GUADALAJARA HASTA FINAL DE LA CALLE TABASCO, CALLE MONTERREY DESDE PRIVADA MONTERREY HASTA CALLE PACHUCA, PRIVADA MONTERREY HASTA FINAL DE CALLE .	\$1,238,228.13

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Col campestre cañadas	1406700012794	CALLE DE LAS PALOMAS DE LOS ALCONES A CALLE GOLONDRINA CALLE GOLONDRINA A CALLE DE LAS PALOMAS Y DEL CANARIO, CALLE DE LAS AGUILAS A CALLE DE LA GOLONDRINA A CALLE DE LOS PELICANOS, CALLE DE AVEZTRUZ DE LA CALLE DE LAS PALOMAS A CALLE DEL CANARIO, CALLE DE LAS GAVIOTAS DE AGUILAS A CALLE DEL CANARIO, DE LOS PELICANOS A CALLE DE LAS AGUILAS A CERRADA DE LOS PELICANOS, CALLE GUACAMAYA DE CONDOR A SIGUIENTE ESQUINA, DE GUACAMAYA A AREA DE DONACION, FRENTE AREA DE DONACION NO 35	\$794.991,14
Col Cañadas (carbonera)	140670001278A	CALLE 2 DE AV LAS GARZAS A AREA DE DONACION, CALLE 1 DE AV, LAS GARZAS A PARCELA 642 DE LOS PATOS DE CORRECAMINOS A CERRADA DE LOS PATOS, CALLE CARDENAL A CALLE LOS PATOS, CORRECAMINOS DE PINGUINOS A CERRADA CORRECAMINOS.	\$1.731.398,81
Carboneras y Lomas de San Nicolás	1406700011654	CALLE CARBONERA DESDE KILIMANJARO A PICO DE ORIZABA, CALLE CAUCASO DESDE CALLE CARBONERA APOPOCATEPETL, POPOCATEPETL DESDE CAUCASO A NEVADO DE TOLUCA, PARICUTIN DE CAUCAZO A NEVADO DE TOLUCA.	\$649.946,56
Lomas de San Nicolás	1406700012012	CALLE APENINOS DE CALLE CEBORUCO A CALLE FUJILLAMA CALLE MACALU DE MOMOTOMBO A VOL TEQUILA.	\$275.242,10
Copa del Rey	140670001189A	CIRCUITO DE LAS MARGARITAS DE AV. CLAVEL A ARROYO, CALLE AZUCENA DE CALLE CIRCUITO DE MARGARITAS A JUAN DE DIOS, CALLE GIRASOL DE CALLE CIRCUITO DE LAS MARGARITAS A CALLE SALVADOR DIAZ, CIRCUITO DE LAS MARGARITAS DE GIRAZOL A ARROYO, ALUMBRADO SOBRE AREA DE SECCION 826.	\$1.027.649,74
Santa María	1406700012084	CALLE COSTA VIDA DE CALLE VILLAS DEL PALMAR A AZUCENA, CALLE PRECIDENTE INTERCONTINENTAL DE COSTA VIDA A HOLIDAYINN.	\$445.331,67
Ramblases Ecológico	1406700011584	CALLE PUERTO SALINAS CRUZ DE CALLE MELAQUE A CALLE AL LIMITE DE AREA URBANA, ANDADOR PUERTO VALLARTA A CALLE CARELLES A CALLE MAZATLAN.	\$818.714,64

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

Ampliación Llanitos	1406700282807	CALLE MONTE SINAI DE CALLE ARRARAT A CALLE APALACHES, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE MONTE CARMELO A CALLE BALCANES, CALLE BALCANES DE AREA DE DONACION A A AREA DE DONACION, CALLE MONTE APALACHES DE MONTE SINAI A MONTE MAYAS.	\$982.345,33
Delegación las Palmas	1406-700-382296	CALLE CONSTITUCION DE CALLE AYENDE A CALLE SERAPIO RENDON.	\$288.891,40
Delegación las Palmas	1406700381457	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUARES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MADERO DE INDEPENDENCIA A CALLE REVOLUCION, CALLE LOPEZ MATEOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO AMADERO, ALVARO OBREGON DE INDEPENDENCIA A REVOLUCION, CALLE JOSEFA ORTIS DE DOMINGUES DE INDEPENDENCIA A LOPEZ MATEOS.	\$777.912,89
Riviera Santo Domingo	1406700281156	CALLE PROLONGACION EL CONTENTILLO DESDE ARROYO SECO HASTA ALDAMA, CALLE ARROYO LA VIRGEN DESDE CALLE ARROYO SECO HASTA CALLE ARROYO PUNTA NEGRA, CALLE ARROYO EL CARRIZO DESDE CALLE ARROYO SECO HASTA CALLE ARROYO PUNTA NEGRA, CALLE RIVERA ARROYO SANTO DOMINGO DESDE CALLE ARROYO SECO HASTA CALLE ARROYO PUNTA NEGRA, CALLE ARROYO EL ZARCO DESDE CALLE ARROYO EL CONTENTILLO HASTA CALLE RIVIERA SANTO DOMINGO, CALLE ALDAMA DESDE CALLE RIVIERA SANTO DOMINGO HASTA TOPAR CALLE MATAMOROS DESDE CALLE ARROYO SANTO DOMINGO HASTA FINAL DE CALLE, CALLE GUERRERO DESDE ARROYO SANTO DOMINGO HASTA FINAL DE CALLE.	\$2.842.164,20
El Llanito Ixtapa	1406700282722	CALLE MONTE ARARAT ENTRE CALLE MIRADOR A CALLE GUADALUPE BECERRA, DE CALLE GUADALUPE BECERRA A LA CANCHA DE FUTBOL A MONTE CARMELO.	\$388.089,88
El Llanito Ixtapa	1406700282718	CALLE MONTE ALBAN DE 7 COLINAS A CERRADA MONTE ALBAN, MONTE CASINO DE MONTE CALVARIO A LOTE 55, CALLE MISION SANTA ELENA DE CALLE MIRADOR A MONTE ALBAN.	\$477.347,17



Col. Palma Real	1406670001239A	CALLE 28 DE OCTUBRE A 21 DE MARZO A 2 DE JULIO, CALLE 25 DE DICIEMBRE DE 24 DE FEBRERO A 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO DE 24 DE FEBRERO A 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 2 DE JULIO A 28 DE OCTUBRE A 20 DE NOVIEMBRE.	\$602.202,56
Campestre San Nicolás	1406700012667	CALLE SAN RAFAEL DE AV. LAS TORRES A LOTE 9 MANZA E, AVENIDA DE LAS TORRES DE VILLAS SAN NICOLAS A LOTE 1, CALLE SAN RAFAEL DE AV LAS TORRES A CALLE SAN JUAN, CALLE SAN CARLOS DE VILLAS DE SAN NICOLAS A CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN JUAN DE CALLE SAN RAFAEL A AREA VERDE, CALLE SAN PEDRO A VILLAS DE SAN NICOLAS.	\$1.235.442,98
		TOTAL	\$17.269.040,87

## 9. Asuntos Varios

9.1 La Regidora María Candelaria Villanueva Sánchez, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana preguntó al ING. Héctor Gabriel Chairez Muñoz sobre la colocación de unos muros de contención, a lo cual le dijo que estaría viendo de que manera podría apoyar esta petición

## 10. Clausura del evento.

Como último punto en uso de la palabra el LIC. Diego Franco Jiménez, Coordinador del Equipo Técnico Local., da inicio a la clausura del evento:

*"Así pues, no habiendo otro asunto que tratar, queda establecido legalmente la **Cuarta Reunión de Trabajo 2014 del Equipo Técnico Local** y se da por clausurado el evento siendo las 13:15 pm del día 23 de Julio del año 2014, declarando validos los acuerdos que en éste se dieron."*

Se anexa a la presente acta de la cuarta reunión de trabajo del Equipo Técnico Local dependiente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de esta municipalidad, el listado de firmas de los integrantes de dicho Equipo que en ella intervinieron.





FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

TECNICO LOCAL

COORDINADOR DEL EQUIPO TECNICO LOCAL

L.E.I. Diego Franco Jiménez  
Director General de  
Participación Ciudadana

ASESOR TÉCNICO

Ing. Arturo Davalos Peña  
Director General de Desarrollo Social

ASESOR TÉCNICO

C. María Candelaria Villanueva Sánchez  
Reg. De la Comisión de Participación Ciudadana

ASESOR TÉCNICO

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Director General de Infraestructura y  
Servicios

ASESOR TECNICO  
FINANCIERO

L.C.P. Samuel Octavio Pelayo Paz  
Tesorero Municipal



ASESOR TÉCNICO

LIC. Carlos Gerard Guzmán  
Director General de Turismo

ASESOR TÉCNICO

Ing. Francisco Javier Altamirano  
González  
Director General De Ecología y  
Ordenamiento Territorial

ASESOR TÉCNICO  
FINANCIERO

L.C.P José Luis García Joya  
Coordinación del Coplademun



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

### COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Dirección General de Participación Ciudadana

12 DE NOVIEMBRE DE 2013

ANEXO 2

FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPAL FII 2012 (MONTO APROBADO)	MONTO CONTRATADO O.P.	REMANENTE	MONTO EJERCIDO OBRAS Publicas	POR EJERCER	EJERCIDO SEGUN TESORERIA	AVANCE FISICO	METAS APROBADAS			ESTIMADO REAL DE METAS SEGUN DGIS		
											U.M	CANT.	POBLACION BENEF.	U.M	CANT.	POBLACION BENEF.
1467038313033	Suelo Cemento en la Calle Prolongacion Pino entre Primavera y Maiz	Nuevo Ranchito	Las Palmas	107,544.00	107,544.00	0.00	107,544.00	0.00	107,544.00	100%	M2	800	200	M2	574	200
1467038313034	Suelo Cemento en la Calle Cedro de la Carretera Las Palmas hasta Jacarandas	Lomas del Valle	Las Palmas	107,544.00	107,544.00	0.00	107,544.00	0.00	107,544.00	100%	M2	800	600	M2	1,316	600
1467038313035	Suelo Cemento en la Calle Higuera de la Carretera las Palmas hasta Jacarandas	Lomas del Valle	Las Palmas	107,544.00	107,544.00	0.00	107,544.00	0.00	107,544.00	100%	M2	800	600	M2	1,400	600
1467038313036	Suelo Cemento en la Calle Jacarandas entre Cedro e Higuera	Lomas del Valle	Las Palmas	107,544.00	107,544.00	0.00	107,544.00	0.00	107,544.00	100%	M2	800	600	M2	742	600
1467038313037	Suelo Cemento en Calle Gaviota desde Langosta hasta Escuela Primaria	Rancho Nacar	Las Palmas	21,508.80	21,508.80	0.00	21,508.80	0.00	19,561.80	100%	M2	160	100	M2	423	100
1467028313038	Suelo Cemento en Calle Clavel, de Carretera Las Palmas a Azucena Completa	Las Flores	Ixtapa	221,540.64	221,540.64	0.00	221,540.64		221,540.64	100%	M2	1,648	500	M2	1,860	500
1467028313039	Suelo Cemento en Calle Gardenia, de Carretera Las Palmas a Vicente Guerrero	Las Flores	Ixtapa	193,579.20	193,579.20	0.00	193,579.20		193,579.20	100%	M2	1,440	500	M2	1,461	500
1467028313040	Suelo Cemento en Calle Santo Domingo, desde Arroyo Santo Domingo hasta Aldama y calle Aldma, entre Francisco Villa y Santo Domingo	Palmar de Ixtapa	Ixtapa	233,370.48	233,370.48	0.00	233,370.48		230,575.24	100%	M2	1,736	300	M2	3,074	300
1467028313041	Suelo Cemento en Calle Francisco I. Madero, entre Lazaro Cardenas y Mirador	Los Llanos	Ixtapa	268,860.00	268,860.00	0.00	268,860.00		268,860.00	100%	M2	2,000	500	M2	2,326	500
1467028313042	Suelo Cemento en Calle Agustin Flores, desde Agustin Flores y Juarez hasta Pedro Moreno	Centro Ixtapa	Ixtape	322,632.00	0.00	322,632.00	0.00	0.00	0.00		M2	2,400	500	M2	0	0
1467028313043	Suelo Cemento en Calle Simón Andrade hasta Federación	Villas Universidad	Ixtapa	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	0.00	0.00		M2	2,800	1500	M2	0	0
1467031313044	Suelo Cemento en Calle Joaquín Amaro desde Morelos hasta Aquiles Sardan	Las Juntas	Las Juntas	613,000.80	613,000.80	0.00	613,000.80		613,000.80	100%	M2	4,560	1000	M2	5,922	1000
1467001313045	Suelo Cemento en Calle Almendro desde Camino al Machete hasta Aguacate	10 de Mayo		236,596.80	236,596.80	0.00	236,596.80		231,775.80	100%	M2	1,760	100	M2	2,764	100
1467001313046	Suelo Cemento en Calle Halcones, desde Federación hasta Loro	Campestre Las Cañadas	El Pitillal	215,088.00	215,088.00	0.00	215,088.00	0.00	215,088.00	100%	M2	1,600	200	M2	2,121	200
1467001313047	Suelo Cemento en Calle Chachalaca desde Federación hasta Patos	Campestre Las Cañadas	El Pitillal	215,088.00	215,088.00	0.00	215,088.00	0.00	213,233.79	100%	M2	1,600	500	M2	2,121	500
1467001313048	Suelo Cemento en Calle Tabasco, desde Tamaulipas hasta Sinaloa	Mojoneras	Puerto Vallarta	247,351.20	247,351.20	0.00	247,351.20	0.00	246,085.03	100%	M2	1,840	500	M2	2,439	500
Sub-Total				3,595,195.92	2,896,159.92	699,036.00	2,896,159.92	0.00	2,883,476.30							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Dirección General de Participación Ciudadana

12 DE NOVIEMBRE DE 2013

ANEXO 2

FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPAL FII 2012 (MONTO APROBADO)	MONTO CONTRATADO O.P.	REMANENTE	MONTO EJERCIDO Obras Publicas	POR EJERCER	EJERCIDO SEGUN TESORERIA	AVANCE FISICO	METAS APROBADAS			ESTIMADO REAL DE METAS SEGUN DGIS		
											U.M	CANT.	POBLACION	U.M	CANT.	POBLACION
													BENEF.			BENEF.
1467001313049	Pavimento en Concreto Hidraulico en la Calle Simon Andrade	Ampliacion Primero de Mayo	Ixtapa	2,240,638.32	2,240,638.32	0.00	1,795,046.25	445,592.07	560,159.58	95%	M2	2,170	1500	M2	1,943	1500
1467001313050	Suelo Cemento en Calle Ixtlixhuatl desde Ixtlixhuatl hasta Caucaso, Huascaran, Pico de Orizaba	Lomas de San Nicolas	El Pitillal	1,290,528.00	1,219,800.00	70,728.00	304,950.00	914,850.00	1,214,542.20		M2	9,600	500	M2	0	0
1467001313051	Suelo Cemento en Calle Heberto Castillo desde 16 de Septiembre hasta 10 de Mayo	Progreso	El Pitillal	129,052.80	129,052.80	0.00	129,052.80	0.00	129,052.80	100%	M2	960	250	M2	1,013	250
1467001313052	Suelo Cemento en Calle 10 de Diciembre desde 16 de Septiembre hasta 10 de Mayo	Progreso	El Pitillal	135,505.44	135,505.44	0.00	135,505.44	0.00	134,365.10		M2	1,008	250	M2	1,596	250
1467001313053	Suelo Cemento en Calle 10 de Mayo desde Heberto Castillo hasta 6 de Enero	12 de Octubre	El Pitillal	221,540.64	221,540.64	0.00	221,540.64	0.00	220,585.72	100%	M2	1,648	300	M2	2,185	300
1467001313054	Suelo Cemento en Calle Diamante, entre Agua Marina y calle Alejandrina	Joyas del Pedregal	El Pitillal	376,404.00	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	374,781.57	100%	M2	2,800	500	M2	3,712	500
1467001313055	Suelo Cemento en Calle Ramón Corona, desde Resplandor a Medellín	Vista Hermosa	El Pitillal	613,000.80	0.00	613,000.80	0.00	0.00	0.00		M2	4,560	1000	M2	0	0
1467001313056	Suelo Cemento en Calle Corea del Sur, desde Ramón Corona hasta Federalismo	Lomas del Coapinole	El Pitillal	387,158.40	387,158.40	0.00	387,158.40	0.00	385,489.61	100%	M2	2,880	1000	M2	3,818	1000
1467001313057	Suelo Cemento en Calle Alameda, desde Francisco Villa hasta Argentina	Coapinole	El Pitillal	150,561.60	150,561.60	0.00	150,561.60	0.00	150,561.60	100%	M2	1,120	500	M2	2,370	500
1467001313058	Suelo Cemento en Calle Vicente Guerrero, desde 16 de Septiembre hasta Alameda	Coapinole	El Pitillal	290,368.80	290,368.80	0.00	290,368.80	0.00	288,468.23		M2	2,160	500	M2	1,975	500
1467001313059	Suelo Cemento en Calle Inés Meza, de Victor Iturbe hasta Ecuador, calle España desde Victor Iturbe hasta Carrada	Lomas del Calvario I y II	El Pitillal	500,079.60	500,079.60	0.00	500,079.60	0.00	497,924.08	100%	M2	3,720	1000	M2	4,931	1000
1467001313060	Suelo Cemento en Calle Hígaldo, desde 24 de Junio hasta Inés Meza	Loma Bonita	El Pitillal	290,368.80	290,368.80	0.00	290,368.80	0.00	290,368.80		M2	2,160	500	M2	2,227	500
1467001313061	Suelo Cemento en Calle Inés Meza, desde Hidalgo hasta Jalisco	Loma Bonita	El Pitillal	225,842.40	225,842.40	0.00	225,842.40	0.00	225,842.40	100%	M2	1,680	500	M2	4,059	500
1467001313062	Suelo Cemento en Calle 24 de Junio, desde Argentina a Cuahutemoc	Loma Bonita	El Pitillal	268,860.00	268,860.00	0.00	268,860.00	0.00	268,860.00		M2	2,000	300	M2	1,892	300
1467001313063	Suelo Cemento en Calle 24 de Junio, desde Hidalgo a Emiliano Zapata	Loma Bonita	El Pitillal	86,035.20	86,035.20	0.00	86,035.20	0.00	82,280.43		M2	640	300	M2	581	300
1467001313064	Suelo Cemento en calle Insurgentes, desde 24 de Febrero hasta Camino Playa Grande, calle Alameda desde Insurgentes hasta Camino Playa Grande, calle Camino Playa Grande desde Insurgentes hasta Puente Colgante de Playa Grande	San Esteban	El Pitillal	916,274.88	916,274.88	0.00	916,274.88	0.00	916,274.88	100%	M2	6,816	800	M2	8,329	800
1467001313065	Suelo Cemento en Calle 20 de Noviembre entre Japon y China	San Esteban	El Pitillal	96,789.60	96,789.60	0.00	96,789.60	0.00	92,422.94		M2	720	600	M2	1,661	600
1467001313066	Suelo Cemento en Calle Javier Mina, desde Marcelino García Barragán hasta Jose Reyes	Los Sauces	Puerto Vallarta	262,407.36	262,407.36	0.00	262,407.36	0.00	262,407.36	100%	M2	1,952	300	M2	2,530	300
1467001313067	Suelo Cemento en Calle Los Pinos, desde Francisco Villa hasta Flamingos	Los Sauces	Puerto Vallarta	118,298.40	118,298.40	0.00	118,298.40	0.00	116,657.43		M2	880	400	M2	1,225	400
1467001313068	Suelo Cemento en Avenida Playa Grande, desde Olivo hasta Sauca	Primavera	Puerto Vallarta	53,772.00	53,772.00	0.00	53,772.00	0.00	53,772.00	100%	M2	400	600	M2	686	600
1467001313069	Suelo Cemento en Avenida Playa Grande, desde Palmeras hasta Arroyo Seco	Primavera	Puerto Vallarta	322,632.00	322,632.00	0.00	322,632.00	0.00	321,009.57		M2	2,400	500	M2	3,209	500
				8,976,119.04	8,292,390.24	683,728.80	6,931,948.17	1,360,442.07	6,585,826.30							
Sub-Total				12,571,314.96	11,188,550.16	1,382,764.80	9,828,108.09	1,360,442.07	9,469,302.60							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
Dirección General de Participación Ciudadana



12 DE NOVIEMBRE DE 2013

ANEXO 2

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPAL FII 2012 (MONTO APROBADO)	MONTO CONTRATADO O.F.	REMANENTE	MONTO EJERCIDO Obras Públicas	POR EJERCER	EJERCIDO SEGUN TESORERIA	AVANCE FISICO	METAS APROBADAS			ESTIMADO REAL DE METAS SEGUN DGIS		
											U.M	CANT.	POBLACION BENEF.	U.M	CANT.	POBLACION BENEF.
1467001313070	Suelo Cemento en Calle Carlos Ma. Bustamante desde Agustín de Iturbide hasta Andrés Quintana Roo, calle Andrés Quintana Roo de Carlos Ma. Bustamante hasta Melchor Musquiz y de Melchor Musquiz a Av. Federación	Independencia II	Puerto Vallarta	537,720.00	537,720.00	0.00	537,720.00	0.00	535,402.24	100%	M2	4,000	500	M2	5,303	500
1467001313071	Suelo Cemento en Camino a Playa Grande entre Mar de Cortes y Federación	Cristóbal Colón	Puerto Vallarta	322,632.00	322,632.00	0.00	322,632.00	0.00	321,241.35		M2	2,400	800	M2	3,182	800
1467001313072	Suelo Cemento en Calle Azucena, desde Av. Puerto Tampico hasta calle Violeta, calle Violeta desde calle Azucena hasta calle Margarita, desde calle Violeta hasta Av. Puerto Tampico	Jardines	Puerto Vallarta	483,948.00	483,948.00	0.00	483,948.00		481,862.02		M2	3,600	800	M2	4,772	800
1467001313073	Suelo Cemento en calle Puerto Ángel, entre Puerto Mazatlán y Gladiola	Ramblases	Puerto Vallarta	129,052.80	129,052.80	0.00	129,052.80		129,052.80	100%	M2	960	150	M2	1,273	150
1467001313074	Suelo Cemento en Calle Privada Clavel y Marejada entre Bugambillas y Ciclón	Bugambillas	Puerto Vallarta	311,877.60	311,877.60	0.00	311,877.60		309,977.04		M2	2,320	500	M2	3,075	500
1467001313075	Suelo Cemento en Lateral Libramiento entre Calle Río Danubio y Río de la Plata	López Mateos	Puerto Vallarta	161,316.00	161,316.00	0.00	161,316.00		161,316.00	100%	M2	1,200	800	M2	796	800
1467001313076	Suelo Cemento en Calle Río Tibet, desde Río Panuco hasta Río Grijalva	Agua Azul	Puerto Vallarta	215,088.00	215,088.00	0.00	215,088.00		215,088.00		M2	1,600	700	M2	1,421	700
1467001313077	Suelo Cemento en Lateral Libramiento, desde Río Danubio hasta Río Usumacinta	López Mateos	Puerto Vallarta	107,544.00	107,544.00	0.00	107,544.00		107,544.00	100%	M2	800	700	M2	1,476	700
1467001313078	Suelo Cemento en Calle Prolongación Brasilía, entre Brasilía y Gaviota	Gastronómicos	Puerto Vallarta	118,298.40	118,298.40	0.00	118,298.40		118,298.40		M2	880	300	M2	2,623	300
1467001313079	Suelo Cemento en Calle Cuauhtémoc, entre Lucero y Atmosfera	Caloso	Puerto Vallarta	139,807.20	139,807.20	0.00	139,807.20		136,608.70		M2	1,040	800	M2	1,001	800
1467001313080	Gasto Indirecto		Puerto Vallarta	256,297.57												
				2,783,581.57	2,527,284.00	0.00	2,527,284.00	0.00	2,516,390.55							
				15,354,896.53	13,715,834.16	1,382,764.80	12,355,392.09	1,360,442.07	11,985,693.15							

Techo Financiero Ejercicio 2012

INGRESOS A JUNIO 2014 15,380,043.86  
Monto Contratado 13,715,834.16  
Saldo por Programar 1,664,209.70

Contratos Obras 13,715,834.16  
Contratos Acciones 256,297.57  
13,972,131.73

Comprometido 1,730,141.01  
Saldo por Programar 1,664,209.70  
Saldo en Bancos 3,394,350.71  
3,394,350.59  
0.12

Monto  
Contratado 13,715,834.16  
Monto Ejercido 11,985,693.15  
Comprometido 1,730,141.01

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Dirección General de Participación Ciudadana

23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ANEXO 1



FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPAL FIIH 2013 (MONTO APROBADO)	MONTO CONTRATADO O.P.	REMANENTE	MONTO EJERCIDO O.P.	POR EJERCER	EJERCIDO SEGÚN TESORERÍA	AVANCE FÍSICO	METAS APROBADAS			ESTIMADO REAL DE METAS SEGÚN DGIS		
											U.M.	CANT.	POBLACION	U.M.	CANT.	POBLACION
													BENEF.			BENEF.
1467001313001	ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANDADOR ARIES/ ARIES Y PRIVADA OTON	EL CALOSO	PTO. VALLARTA	\$ 164,265.66	\$ 164,265.66	0.00	\$ 164,263.74	\$ 1.92	\$ 164,263.75	100%	ML	60	80	ML	55	80
1467001313002	AGUA POTABLE CALLE BAHIA/HIDALGO Y ARENITAS	DEL MAR	PTO. VALLARTA	\$ 26,158.26	0.00	26,158.26	0.00	\$ -			ML	60	100			
1467001313003	AMPLIACION DE RED DE ALC. SANITARIO EN CALLE SINALOA/ CHIAPAS Y CAMPECHE	MOJONERAS	PTO. VALLARTA	\$ 217,131.14	\$ 217,131.14	0.00	\$ 217,131.14	\$ -	\$ 217,131.14	100%	ML	162	100	ML	70	100
1467001313004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHIAPAS/ QUINTANOROO Y BAJA CALIFORNIA	MOJONERAS	PTO. VALLARTA	\$ 470,563.91	\$ 470,563.91	0.00	\$ 458,840.22	\$ 11,723.69	\$ 458,840.22		ML	529	160	ML	326	160
1467001313005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA VERACRUZ/PRIVADA TABASCO Y GUADALAJARA, GUADALAJARA/DURANGO Y VERACRUZ	MOJONERAS	PTO. VALLARTA	\$ 90,814.52	\$ 90,814.52	0.00	\$ 68,972.55	\$ 21,841.97	\$ 68,972.55	100%	ML	190	80	ML	188	80
1467001313007	AGUA POTABLE CALLE ZAFIRO/TOPACIO Y ALEJANDRINA	JOYAS DEL PEDREGAL	PITILLAL	\$ 34,200.99	0.00	34,200.99	0.00	\$ -	\$ -		ML	114	30			
1467001313008	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES ZANAHORIA Y MELON/ CAMINO A SAN NICOLAS Y AREA DE CESION	CAMPESTRE SAN NICOLAS	PITILLAL	\$ 984,361.06	\$ 984,361.06	0.00	\$ 982,163.08	\$ 2,197.98	\$ 982,163.08	100%	ML	580	400	ML	555	400
1467001313009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES PRINCIPALES	AMP. LINDA VISTA O.	PITILLAL	\$ 1,885,565.20	\$ 1,874,327.65	11,237.55	\$ 1,874,327.65	\$ -	\$ 1,866,248.60	95%	ML	2800	200			
1467001313010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	AMP. VOLCANES	PITILLAL	\$ 841,189.27	\$ 841,189.27	0.00	\$ 841,189.27	\$ -	\$ 837,563.45	100%	ML	1200	500	ML	1,160	500
1467001313011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	VISTA DORADA	PITILLAL	\$ 452,346.64	\$ 452,346.64	0.00	\$ 438,572.90	\$ 13,773.74	\$ 440,125.93	99%	ML	600	200	ML	500	200
1467001313012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	VISTA VOLCANES	PITILLAL	\$ 643,260.34	\$ 643,260.34	0.00	\$ 617,505.94	\$ 25,754.40	\$ 621,282.87	99%	ML	1200	350	ML	600	350
1467028313014	AMP. ALCANT. SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CAMINO PASO DEL GUAYABO Y PROSPERIDAD	NIÑOS HEROES	IXTAPA	\$ 60,908.04	\$ 60,908.04	0.00	\$ 60,908.04	\$ -	\$ 60,908.04	100%	ML	50	20	ML	49	20
1467028313015	AMP. AGUA POTABLE EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CAMINO PASO DEL GUAYABO Y PROPIEDAD	NIÑOS HEROES	IXTAPA	\$ 18,014.50	\$ 18,014.50	0.00	\$ 18,007.47	\$ 7.03	\$ 18,007.47		ML	51	20	ML	55	20
1467028313016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	GETSEMANI	IXTAPA	\$ 592,414.70	\$ 592,414.70	0.00	\$ 592,414.70	\$ -	\$ 589,861.18	100%	ML	1200	500	ML	1,064	500
1467044313017	INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	NUEVO RANCHITO	RANCHITO	\$ 1,677,223.24	\$ 1,664,539.99	12,683.25	\$ 1,664,539.99	\$ -	\$ 1,657,365.20	95%	ML	2000	400			
Sub Total				\$ 8,158,417.47	\$ 8,074,137.42	\$ 84,280.05	\$ 7,998,836.69	\$ 75,300.73	\$ 7,982,733.48							

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Dirección General de Participación Ciudadana



FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ANEXO 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPAL-FII- 2013 (MONTO APROBADO)	MONTO CONTRATADO O.P.	REMANENTE	MONTO EJERCIDO O.P.	POR EJERCER	EJERCIDO SEGUN TESORERIA	AVANCE FISICO	METAS APROBADAS			ESTIMADO REAL DE METAS SEGUN DGIS		
											U.M	CANT.	POBLACION BENEF.	U.M	CANT.	POBLACION BENEF.
1467011313018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD	EL CANTON	EL CANTON	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	250,000.00	\$ 750,000.00	250,000.00	0%	ML	2000	1000	ML	1,400	1000
1467014313019	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD	EL COLORADO	EL COLORADO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	0.00	\$ 625,000.00	\$ 1,875,000.00	625,000.00	0%	LOTE	1	2500			
1467014313020	RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	AMPLIACION LOS ANGELES	EL COLORADO	\$ 432,548.40	\$ 432,548.40	0.00	\$ 432,548.39	\$ 0.01	430,683.96	100%	ML	400	500	ML	441	500
1467014313021	RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	ANGELES DEL COLORADO	EL COLORADO	\$ 432,548.40	\$ 432,548.40	0.00	\$ 432,548.40	\$ -	432,548.40	100%	ML	900	400	ML	237	400
1467014313022	RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	JOYAS DEL COLORADO	EL COLORADO	\$ 619,922.94	\$ 619,922.94	0.00	\$ 619,922.94	\$ -	615,386.40	100%	ML	900	300	ML	502	300
1467038313023	INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	ARBOLEDAS	LAS PALMAS	\$ 403,509.39	\$ 403,509.39	0.00	\$ 401,055.57	\$ 2,453.82	399,326.88	100%	ML	1000	300	ML	500	300
1467038313024	INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	OJO DE AGUA	LAS PALMAS	\$ 2,813,822.05	\$ 2,811,371.94	2,450.11	\$ 2,811,371.94	\$ -	2,799,253.80	95%	ML	3522	1000			
1467038313025	ELECTRIFICACION EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	LOMAS DEL VALLE	LAS PALMAS	\$ 183,954.74	\$ 183,954.74	0.00	\$ 183,954.74	\$ -	183,954.74	100%	ML	300	400	ML	715	400
1467038313026	ELECTRIFICACION EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	COLINAS DEL VALLE	LAS PALMAS	\$ 334,389.51	\$ 334,389.51	0.00	\$ 334,389.51	\$ -	334,389.51	100%	ML	360	400	ML	880	400
1467038313027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	RANCHO NACAR	LAS PALMAS	\$ 243,572.73	\$ 243,572.73	0.00	\$ 243,572.73	\$ -	240,288.61	100%	ML	600	500	ML	1,265	500
1467038313028	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE FCO. VILLA	CENTRO	LAS PALMAS	\$ 1,383,388.90	\$ 1,357,855.48	25,533.42	\$ 1,354,435.03	\$ 3,420.45	1,354,434.90	100%	M2	2,400	1000	M2	1,451	1000
1467001313006	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA GLORIETA HERMOSA PROVINCIA	HERMOSA PROVINCIA	PTO. VALLARTA	\$ 365,345.41	\$ 365,345.41	0.00	\$ 278,915.98	\$ 86,429.43	278,915.98	100%	M2	200	600	M2	268	600
1467038313029	PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS	CENTRO	LAS PALMAS	\$ 1,150,000.00	\$ 900,000.00	250,000.00	\$ 840,782.45	\$ 59,217.55	840,782.45	100%	M2	840	1000	M2	986	1000
1467038313030	PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE 18 DE MARZO	CENTRO	LAS PALMAS	\$ 996,000.00	\$ 500,000.00	496,000.00	\$ 365,379.78	\$ 134,620.22	365,379.78	100%	M2	800	1000	M2	424	1000
1467001313013	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TODA LA COLONIA	PRADOS DE LA HIGUERA	PITILLAL	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	0.00	\$ 680,000.00	\$ -	679,999.99	100%	ML	560	280	ML	324	280
1467001313031	3% PROGRAMA DE GASTO INDIRECTO			\$ 665,938.30	\$ 665,938.30	0.00	\$ 485,670.00	\$ 180,268.30	485,670.00							
1467001313032	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 443,958.86	\$ 443,958.86	0.00	\$ 436,848.86	\$ 7,110.00	436,848.86							
SUB- TOTAL HOJA 3				\$ 14,648,899.63	\$ 13,874,916.10	\$ 773,983.53	\$ 10,776,396.32	\$ 3,098,519.78	\$ 10,752,864.26							
				\$ 22,807,317.10	\$ 21,949,053.52	\$ 858,263.58	\$ 18,775,233.01	\$ 3,173,820.51	\$ 18,735,597.74							

Monto Aprobado Obra	\$ 21,697,419.94	Monto Contratado	\$ 21,949,053.52
Monto Aprobado Indirecto y P.	\$ 1,109,897.16	Monto Ejercido Obra Fisica	17,813,078.88
	\$ 22,807,317.10	Monto Ejercido indirecto y PRODIM	922,518.86
		Comprometido	\$ 3,213,455.78

INGRESOS JUNIO 2014 \$ 22,290,213.91  
 Monto Contratado \$ 21,949,053.52  
 Saldo por Programar 341,160.39

Comprometido 3,213,455.78  
 Saldo por Programar 341,160.39  
 3,554,616.17  
 Saldo en Bancos 3,554,615.75  
 0.42