



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**Dirección de Obras Públicas**  
**Cuarto Informe Trimestral 2021**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2021)**  
**FONDO III**



**Datos Generales**

<b>Entidad Federativa:</b>	Jalisco	<b>Programa:</b>	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
<b>Localidad:</b>	67 Puerto Vallarta	<b>Ramo:</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
<b>Institución Ejecutora:</b>	Dirección de Obras Públicas	<b>Aprobado:</b>	\$ 33,859,778.00 <b>Ejercicio 2021</b>

Asignación Federal		Periodo de Aplicación		Metas	
Ministrado	Ejercido	Octubre-Diciembre 2021		Planeada	Alcanzada
\$ 33,859,778.00	\$ 23,248,706.98			100%	69

**Denominación de gastos de Operación**

CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	APROBADO	EJERCIDO	Avance Financiero %
DOP/AD/39/2021	DUVER RENTA S.A DE CV.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA.	\$ 973,366.06	\$ 969,170.52	100
DOP/AD/39/2021	DUVER RENTA S.A DE CV.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 465,214.65	\$ 348,799.83	75
DOP/AD/39/2021	DUVER RENTA S.A DE CV.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 96,550.38	\$ 96,134.21	100
DOP/AD/39/2021	DUVER RENTA S.A DE CV.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 257,194.22	\$ 256,175.24	100
DOP/AD/40/2021	ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO	\$ 1,143,293.79	\$ 1,009,056.06	30
DOP/AD/40/2021	ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE EN MEDIO	\$ 620,193.69	\$ 424,170.10	30
DOP/AD/40/2021	ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE EN MEDIO	\$ 47,611.21	\$ 41,564.21	30
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO	\$ 520,037.96	\$ 517,796.42	30
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES	\$ 839,952.34	\$ 836,331.86	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO	\$ 146,432.02	\$ 145,800.85	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES	\$ 304,958.66	\$ 185,796.12	61
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO	\$ 24,168.36	\$ 24,064.19	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES	\$ 61,804.01	\$ 61,537.61	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO	\$ 43,503.92	\$ 43,316.40	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES	\$ 90,786.32	\$ 90,395.00	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PTO. ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES	\$ 79,760.64	\$ 79,416.84	100
DOP/CSS/41/2021	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD COLONIA PASO DEL MOLINO ASENTAMIENTO PASO DEL MOLINO	\$ 1,135,493.62	\$ 339,297.59	30
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE	\$ 2,921,881.10	\$ 1,555,139.92	30
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 2,724,583.27	\$ 2,685,546.82	99
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE	\$ 1,160,925.74	\$ 119,857.90	10
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 944,132.38	\$ 161,713.13	17
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE	\$ 16,993.74	\$ -	0
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 257,160.68	\$ 219,001.44	85
DOP/CSS/42/2021	AGREGADOS RT SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA	\$ 309,375.06	\$ 28,883.67	9
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRACCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VÍCTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL	\$ 1,471,567.03	\$ 1,059,628.01	72
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 1,525,522.72	\$ -	0
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRUJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 2,232,237.09	\$ 1,904,960.78	85
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VÍCTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL	\$ 655,374.21	\$ 213,198.01	33
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 42,166.65	\$ -	0



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**Dirección de Obras Públicas**  
**Cuarto Informe Trimestral 2021**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2021)**  
**FONDO III**



DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 1,475,617.42	\$ 192,439.39	13
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VÍCTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL	\$ 114,324.71	\$ 113,755.93	100
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 214,365.56	\$ -	0
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 235,602.50	\$ 80,043.49	34
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VÍCTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL	\$ 263,977.04	\$ 255,266.15	97
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 613,746.51	\$ -	0
DOP/CSS/43/2021	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 965,352.43	\$ 960,549.68	100
DOP/CSS/44/2021	PADILLA AGUIRRE JOSE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 1,829,835.46	\$ 1,821,948.24	100
DOP/CSS/44/2021	PADILLA AGUIRRE JOSE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 665,241.66	\$ 662,374.24	100
DOP/CSS/44/2021	PADILLA AGUIRRE JOSE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 206,832.18	\$ 205,940.66	100
DOP/CSS/44/2021	PADILLA AGUIRRE JOSE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL	\$ 418,433.93	\$ 416,630.34	100
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES	\$ 1,900,495.21	\$ 1,892,303.41	100
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA	\$ 695,539.02	\$ 692,541.01	100
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES	\$ 810,605.68	\$ 688,286.06	85
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA	\$ 383,396.97	\$ 241,994.82	63
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES	\$ 170,129.42	\$ 161,571.10	95
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA	\$ 156,263.95	\$ 155,590.40	100
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES	\$ 90,232.90	\$ 89,843.97	100
DOP/CSS/45/2021	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA	\$ 241,539.35	\$ 240,498.23	100
DOP/AD/46/2021	CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 286,572.69	\$ 285,337.46	30
DOP/AD/46/2021	CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 254,580.71	\$ 101,459.98	40
DOP/AD/46/2021	CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 83,195.97	\$ 19,149.18	23
DOP/AD/46/2021	CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 146,518.72	\$ 106,777.76	73
DOP/AD/46/2021	CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 114,752.32	\$ 114,257.70	100
GASTOS INDIRECTOS	DALILA MARICELA PELAYO SÁNCHEZ	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 359,780.04	\$ 359,380.00	100