



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 Dirección de Obras Públicas  
 Cuarto Informe Trimestral 2022  
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2022)  
 FONDO III



Datos Generales

Entidad Federativa:	Jalisco	Programa:	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Localidad:	67 Puerto Vallarta	Ramo:	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutora:	Dirección de Obras Públicas	Aprobado:	\$ 49,765,232.00 Ejercicio 2022

Asignación Federal		Periodo de Aplicación	Metas	
Ministrado	Ejercido	Octubre - Diciembre 2022	Planeada	Alcanzada
\$ 49,765,232.00	\$ 27,943,793.85		100%	56

Denominación de gastos de Operación

CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	APROBADO MODIFICADO	EJERCIDO	Avance Financiero %
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,763,375.32	\$ 1,705,967.41	97
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 426,154.90	\$ 384,970.93	90
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLÁNTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA	\$ 2,300,779.44	\$ 1,110,064.55	48
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLÁNTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 883,871.44	\$ 464,607.60	53
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,141,293.46	\$ 1,137,602.60	100
PV/DOP/CSS/09/22	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 286,440.53	\$ 145,397.56	51
PV/DOP/CSS/10/22	DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,483,941.08	\$ 1,322,933.95	89
PV/DOP/CSS/10/22	DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 598,773.57	\$ 393,305.95	66
PV/DOP/CSS/10/22	DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 796,021.26	\$ 552,788.97	69
PV/DOP/CSS/10/22	DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 405,803.72	\$ 226,823.29	56
PV/DOP/CSS/16/22	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. DE LA DELEGACIÓN DE IXTAPA, QUE COMPRENDEN LAS CALLES, PRISCILIANO SÁNCHEZ, BELISARIO DOMÍNGUEZ, DR. JOSÉ MA. LUIS MORA, VALENTÍN FRAY ANTONIO ALCALDE, JOSÉ CLEMENTE OROZCO Y MARIANO	\$ 7,601,172.97	\$ 5,684,703.64	75
PV/DOP/CSS/17/22	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 2,458,964.17	\$ 731,658.28	30
PV/DOP/CSS/17/22	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CBTIS 68 EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 2,458,964.17	\$ 1,116,210.24	45
PV/DOP/CSS/17/22	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTEJ EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 2,458,964.17	\$ 850,101.44	35
PV/DOP/AD/23/22	ALDRETE SANCHEZ LUZ ADRIANA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE LA CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,464,547.86	\$ 1,538,684.68	105
PV/DOP/AD/23/22	ALDRETE SANCHEZ LUZ ADRIANA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 485,590.42	\$ 84,722.55	17
PV/DOP/AD/24/22	DELGADO MEJIA CORAL ELIZABETH	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO ATLANTICO ENTRE CALLE MAR DEL SUR Y AVENIDA MARIA MONTESORI, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,235,935.37	\$ 1,043,166.72	84
PV/DOP/AD/24/22	DELGADO MEJIA CORAL ELIZABETH	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCEANO ATLANTICO ENTRE CALLE MAR DEL SUR Y AVENIDA MARIA MONTESORI, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 327,254.95	\$ 131,183.34	40
PV/DOP/AD/25/22	RODRIGUEZ SOTO MAXIMILIANO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAR EGEO ENTRE LA CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,456,967.31	\$ 524,801.62	36
PV/DOP/AD/25/22	RODRIGUEZ SOTO MAXIMILIANO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR EGEO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 476,866.47	\$ 10,082.31	2
PV/DOP/AD/26/22	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAR BLANCO ENTRE LA CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 1,571,287.62	\$ 1,482,584.58	94
PV/DOP/AD/26/22	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR BLANCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 479,508.62	\$ 195,714.72	41
PV/DOP/AD/27/22	GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTOS CENTRO, EL CIELO, SAN FRANCISCO Y LA ESPERANZAA	\$ 2,839,820.54	\$ 1,097,611.10	39
PV/DOP/AD/28/22	MORALES ALTAMIRANO RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE LA CALLE EGEO Y AVENIDA MARIA MONTESORI EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA	\$ 4,127,829.65	\$ 1,219,117.22	30
PV/DOP/AD/28/22	MORALES ALTAMIRANO RAFAEL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE MAR EGEO Y AVENIDA MARIA MONTESORI, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 1,355,046.72	\$ 404,582.51	30
PV/DOP/AD/29/22	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN PUERTO VALLARTA. LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA, ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA	\$ 1,791,575.54	\$ 536,184.08	30
PV/DOP/AD/30/22	EDIFICACIONES Y RPOYECTOS ROCA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTOS SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO	\$ 3,155,356.16	\$ 900,673.43	29
PV/DOP/AD/31/22	RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTOS SANTO DOMINGO Y OJO DE AGUA	\$ 631,071.23	\$ 1,077,576.19	171
PV/DOP/AD/32/22	GRUPO CONSTRUCTOR DEL REAL DEL ROSARIO SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA	\$ 1,644,643.78	\$ 493,063.44	30
	VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH/PELAYO SANCHEZ DALILA MARICELA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,492,956.96	\$ 1,376,908.95	92