

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Públicas
Tercer Informe Trimestral 2025
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2025)
FONDO III

Datos Generales

Entidad Federativa:	Jalisco	Programa:	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Localidad:	67 Puerto Vallarta	Ramo:	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutora:	Dirección de Obras Públicas	Aprobado:	\$ 54,312,514.34 Ejercicio 2025

Asignación Federal		Periodo de Aplicación	Metas	
Ministrado	Ejercido	Octubre - Diciembre 2025	Planeada	Alcanzada
\$ 54,312,513.96	\$ 22,510,795.36		100%	41

Denominación de gastos de Operación

CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	APROBADO MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO	Avance Financiero %
DIOP/AD/43/2025	CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE S. A. P. I. DE C.V.	INSTALACIONES EN AVENIDA MEXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,296,684.15	\$ 1,296,684.15	\$ 693,201.88	53.46
DIOP/CSS/44/2025	CIMENTACIONES DEOARI S.A. DE C.V.	CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO DE FEDERACION AL INGRESO DE PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,949,124.50	\$ 12,949,124.50	\$ 6,918,981.81	53.43
DIOP/CSS/45/2025	SERVICIOS CONSTRUEROMA, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 149, CALLE CEDRO, COLONIA LA PRIMAVERA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 2,902,449.21	\$ 2,902,449.21	\$ 1,479,314.36	50.97
DIOP/CSS/46/2025	CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No 119 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CALLE PAVO REAL 321, COLONIA LOS TAMARINDOS IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,607,377.59	\$ 3,607,377.59	\$ 1,802,272.06	49.96
DIOP/AD/47/2025	PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.81 CALLE VEINTIUNO DE MARZO, COLONIA BOBADILLA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,957,460.51	\$ 1,957,460.51	\$ 587,238.15	30.00
DIOP/CSS/48/2025	ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHINA, ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE CONGRESO DE LA UNIÓN COLONIA HEROES DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,280,765.20	\$ 3,280,765.20	\$ 984,229.56	30.00
DIOP/CSS/49/2025	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C. V	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHACHALACA, ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CALLE PAJARO CARPINTERO COLONIALAS CAÑADAS EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,779,128.36	\$ 3,779,128.36	\$ 2,816,566.31	74.53
DIOP/AD/50/2025	PROYECTOS INTEGRALES SANSIR S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	\$ 1,084,960.28	\$ 1,084,960.28	\$ 325,488.08	30.00
DIOP/CSS/51/2025	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA IDIPE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	\$ 3,034,382.29	\$ 3,034,382.29	\$ 910,314.68	30.00
DIOP/AD/52/2025	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" FRACCIONAMIENTO TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,328,715.18	\$ 2,328,715.18	\$ 698,614.55	30.00
DIOP/CSS/53/2025	PROYECTOS INTEGRALES SANSIR S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,782,858.51	\$ 2,782,858.51	\$ 834,857.54	30.00
DIOP/CSS/54/2025	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A E C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA, BOSQUES DE LA PRIMAVERA, EN LA DELEGACION DE MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL	\$ 11,264,264.20	\$ 11,264,264.20	\$ 3,379,279.26	30.00
DIOP/CSS/55/2025	DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS IXTAPA I Y COL. LAS BRISAS IXTAPA II ETAPA 1, EN LA DELEGACION DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL	\$ 3,601,457.05	\$ 3,601,457.05	\$ 1,080,437.12	30.00