DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
NÚM.OFICIO: DDS/615/2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. ALEJANDRO PRECIADO PINEDO
JEFE DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente le envió un cordial saludo y a su vez tengo a bien enviar información correspondiente al Cierre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ejercicio fiscal 2020, dicha información remitida por la Dirección de Obras Públicas y cotejada con la Tesorería Municipal.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ***"...*** *Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet****..."*** Sic**.**

Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano sus atenciones y quedando de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

Puerto Vallarta Jalisco., a 16 junio del 2021

LIC. JORGE LUIS DURAN TOPETE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

c.c.p/ Archivo
J.D.T./gemo

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	U.M	METAS PROGRAM.	METAS ALCANZADAS	POBLACIÓN TOTAL	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	SALDO
					PROGRAMADAS	ALCANZADAS	BENEFICIADA			
140672020001	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	PUERTO VALLARTA	M2	3,231	3,231	4,208	$ 1,049,895.93	$ 1,047,635.81	$ 2,260.12
140672020002	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM	INFONAVIT CTM	PUERTO VALLARTA	M2	4,392	4,392	2,791	$ 2,057,097.40	$ 2,054,114.71	$ 2,982.69
140672020003	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA	ARAMARA	PUERTO VALLARTA	M2	629	629	2,106	$ 275,824.25	$ 273,426.32	$ 2,397.93
140672020004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA	LA FLORESTA	PUERTO VALLARTA	M2	5,419	5,419	1,480	$ 2,141,936.82	$ 2,134,383.48	$ 7,553.34
140672020005	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN	EL CANTÓN	EL CANTON	M2	692	692	339	$ 267,506.84	$ 481,802.24	-$ 214,295.40
140672020006	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PISTA DE ATLESTISMO	LÁZARO CÁRDENAS	PUERTO VALLARTA	M2	6,385	6,385	3,524	$ 941,506.75	$ 938,998.10	$ 2,508.65
140672020007	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS ÁREA DE FRONTENNIS	LÁZARO CÁRDENAS	PUERTO VALLARTA	M2	3524	3524	3,524	$ 3,316,715.01	$ 3,310,847.21	$ 5,867.80
140672020008	AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA TECHADO EN ÁREA DE BASQUET BALL	LÁZARO CÁRDENAS	PUERTO VALLARTA	M2	539	539	3,524	$ 1,213,335.71	$ 1,210,215.40	$ 3,120.31
140672020009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA EN LA CALLE VIRICOTA	ARAMARA	PUERTO VALLARTA	M2	3,595	3,595	2,106	$ 5,534,600.10	$ 5,522,927.96	$ 11,672.14
140672020010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS Y GERANIO	VILLA LAS FLORES	PUERTO VALLARTA	M2	2309	2309	2,994	$ 3,525,172.13	$ 3,519,908.69	$ 5,263.44
140672020011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA	LA TRINIDAD	PUERTO VALLARTA	M2	2046	2046	987	$ 2,178,878.61	$ 2,146,273.54	$ 32,605.07
140672020012	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA	LA TRINIDAD	PUERTO VALLARTA	M2	166	166	987	$ 835,890.71	$ 857,457.06	-$ 21,566.35
140672020013	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MORELOS Y PAVÓN CALLE DINAMARCA	MORELOS Y PAVÓN	PUERTO VALLARTA	M2	33	33	1,009	$ 648,007.16	$ 430,517.88	$ 217,489.28
140672020014	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO CALLE POETA DESCONOCIDO	LOMAS DE EN MEDIO	PUERTO VALLARTA	M2	271	271	1,009	$ 987,617.53	$ 985,189.06	$ 2,428.47

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO PUERTO VALLARTA JAL.

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	U.M	METAS PROGRAM.	METAS ALCANZADAS	POBLACIÓN TOTAL	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	SALDO
					PROGRAMADAS	ALCANZADAS	BENEFICIADA			
140672020015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA CENTRO ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACIÓN	IXTAPA CENTRO	IXTAPA	M2	383	383	951	$ 1,034,305.87	$ 1,034,206.04	$ 99.83
140672020016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS JUNTAS ASENTAMIENTO DELEGACIÓN LAS JUNTAS ESCUELA SECUNDARIA NO 49	LAS JUNTAS	LAS JUNTAS	M2	371	371	521	$ 1,019,057.16	$ 1,017,388.21	$ 1,668.95
140672020017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA AURORA ESCUELA SECUNDARIA NO. 60	LA AURORA	PUERTO VALLARTA	M2	378	378	991	$ 1,032,424.50	$ 1,032,176.24	$ 248.26
140672020018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO EL CALVARIO ESCUELA SECUNDARIA NO. 81	EL CALVARIO	PUERTO VALLARTA	M2	344	344	1,162	$ 985,917.93	$ 981,710.91	$ 4,207.02
140672020019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BOBADILLA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	LA BOBADILLA	PUERTO VALLARTA	M2	256	256	584	$ 775,880.67	$ 771,611.59	$ 4,269.08
140672020020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	LEANDRO VALLE, DELEGACIÓN DEL PITILLAL	PUERTO VALLARTA	M2	369	369	854	$ 1,019,288.20	$ 1,017,469.81	$ 1,818.39
140672020021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA EN AV. LOS POETAS ENTRE AV. DE LOS FILOSOFOS Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA ASENTAMIENTO MAGISTERIO	EL MAGISTERIO	PUERTO VALLARTA	POSTE	3	3	80	$ 226,035.14	$ 169,326.96	$ 56,708.18
140672020022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA	DELEGACIÓN DE LAS PALMAS	LAS PALMAS DE ARRIBA	POSTE	12	12	3,321	$ 625,795.38	$ 1,092,161.32	-$ 466,365.94
140672020023	AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PALMITAS DE CACAO	PALMITAS DE CACAO	PALMITAS DE CACAO	POSTE	11	11	120	$ 1,152,396.77	$ 730,522.04	$ 421,874.73
140672020024	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA EN AV. MÉXICO PRIMERA ETAPA	VARIAS	PUERTO VALLARTA	ML	3000	3000	25890	$ 781,478.43	$ 780,010.30	$ 1,468.13
140672020025	GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS.)	VARIAS	PUERTO VALLARTA	LOTE	1	1	N/A	$ 642,000.00	$ 641,999.01	$ 0.99
							TOTAL	**$ 34,268,565.00**	**$ 34,182,279.89**	**$ 86,285.11**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA JAL.

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	U.M	METAS PROGRAM.	METAS ALCANZADAS	POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	SALDO
					PROGRAMADAS	ALCANZADAS				

CÉDULA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN DE LOS INGRESOS		
Ingresos en cuenta derivados del FAISM Febrero a Octubre 2020	$	34,268,565.00
Rendimientos Financieros en bancos del FAISM Marzo 2020 a Abril 2021	$	48,979.38
	$	**34,317,544.38**
RESUMEN DE EGRESOS POR RUBRO DE PROYECTO CONTRATADOS		
Techados de escuela en patios cívicos	$	5,854,562.80
Electrificaciones	$	1,992,010.32
Obras de Pavimentación con Empedrado Ahogado en Mortero	$	11,189,110.19
Construccion de Puentes	$	2,273,164.00
Rehabilitacion de Canchas y espacios multideportivos	$	3,375,176.84
Rehabilitacion de plazas y parques publicos	$	2,616,185.72
Rehabilitacion y mejoramiento de Unidades Deportivas	$	5,460,060.71
Construccion de Ciclopistas	$	780,010.30
Programa de Gastos Indirectos	$	641,999.01
EGRESOS POR REINTEGRO A SHCP POR RENDIEMIENTO FINANCIEROS	$	48,979.38
EGRESOS POR REINTEGRO A SHCP POR CAPITAL	$	86,285.11
		$34,317,544.38
RESUMEN DE SALDO EN BANCO		
Ingresos	$	34,317,544.38
Egresos		$34,317,544.38
	$	-

Elaboro:
Enlace FAIS
Ing. Juan Jose Arias Chavez