



Obras  
Públicas

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA PV/DOP/CSS/16/23 DENOMINADA “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 05 DE DICIEMBRE.”**

CONVENIO DE **DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN** DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **No. PV/DOP/CSS/16/23** DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 05 DE DICIEMBRE.”, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO., QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO REPRESENTADO POR LOS C.C. **L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, C. MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y, POR LA OTRA PARTE EL SEÑOR **FELIPE DE JESUS ACEVEDO GOMEZ**, EN SU CARÁCTER DE SU APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **BURSHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, MISMOS QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA EL ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ Y LIC. ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

1

**DECLARACIONES:**

DECLARAN LAS PARTES:

**UNO.-** AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

**CLAUSULAS:**



**PRIMERA.-** CONFORME A LO ASENTADO Y MANIFESTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA C. DIEGO ROMUALDO MACEDO MORA DESIGNADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECANDELARIZACION Y/O PRÓRROGA DE LA OBRA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, ELABORADO PARA JUSTIFICAR EL DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **PV/DOP/CSS/16/23** DENOMINADA **“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 05 DE DICIEMBRE.”**. Y LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR “LA CONTRATISTA” LA EMPRESA DENOMINADA **BURSHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CON FECHA **11 DE AGOSTO DEL 2023**. TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA, SE AUTORIZA LA RECALENDARIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA **PV/DOP/CSS/16/23** ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: **INICIO 26 VEINTISEIS DE JUNIO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES ; CONCLUSION: EL 10 DIEZ DE OCTUBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS HACIENDO UN TOTAL DE 106 CIENTO SEIS DIAS NATURALES** DE EJECUCION, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 100 NUMERAL 4 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LOS ARTÍCULOS 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN COMENTO.

2

A TAL EFECTO SE INTEGRA EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION Y LA JUSTIFICACION CONSISTENTE EN EL ATRASO DEL PAGO DEL ANTICIPO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DE OBRA.

**SEGUNDA.- “LAS PARTES”** CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE UNA VEZ RATIFICADAS SURTEN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ASIMISMO SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CONTRATO ORIGINAL, FORMATO 1 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECALENDARIZACION, FORMATO 2 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRÓRROGA Y FORMATO 3 SOLICITUD DE MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA. PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACION DEL CONVENIO, LA RECALENDARIZACION PROPUESTA POR LA CONTRATISTA Y FORMATO DE AVISO DE INICIO DE LOS TRABAJOS HACIENDO UN TOTAL DE VEINTISEIS HOJAS UTILES POR UNO DE SUS LADOS.



**Puerto Vallarta**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024




**UNIDOS** por la  
TRANSFORMACIÓN

**Obras  
Públicas**

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023..

**POR EL MUNICIPIO**

  
**L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ.**  
Presidente Municipal

  
**MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR. V**  
Síndico.

  
**ABOGADO FELIPE DE JESUS ROCHA REYES**  
**SECRETARIO GENERAL**

"Suscribe el presente única y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el Art. 111 del Reglamento Orgánico de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco."

**EL CONTRATISTA.**

  
**C. FELIPE DE JESUS ACEVEDO GOMEZ**  
**APODERADO ESPECIAL DE BURSHE, S. A. DE C. V.**

**TESTIGOS.**

  
**ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ.**  
Director de Obras Publicas-

  
**LIC. ARMANDO MARISCAL ISIDRO**  
Jefe Administrativo de la Dirección de Obras Públicas.

La presente hoja de firmas corresponde y forma parte integrante del convenio adicional de fecha 11 de agosto del 2023, que celebran el Municipio de Puerto Vallarta, como "El Municipio" y de la sociedad denominada Burshe, S.A. DE C. V. como "El Contratista".