H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JAL.
"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA"
OBRA CONTRATADA 2022
FAISM

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTOS SANTO DOMINGO Y OJO DE AGUA

UBICACION: PUERTO VALLARTA, JALISCO

EMPRESA EJECUTORA: RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Nº DE CONTRATO: **PV/DOP/AD/31/2022** IMPORTE: $ **2,207,294.78**

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

ANTICIPO	3481-40561-2	MONTO:	$	662,188.43
CUMPLIMIENTO	3481-40562-9	MONTO:	$	220,729.48
VICIOS OCULTOS	3884-41219-5	MONTO:	$	220,729.48
EXPEDIDA POR:	Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.			

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA: 30 DE ENERO DE 2023

TERMINACION REAL: 30 D ENERO DE 2023 CON ATRASO DE 0 (CERO DIAS)

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS, GENERADAS CONFORME A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:

ANTICIPO 30% $ 662,188.43

Nº DE ESTIMACION:		*IMPORTE*	*PERIODO DE EJECUCION*
NO.01	$	597,087.73	DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
NO.02	$	615,650.34	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
NO.03	$	786,110.34	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023
NO.04 FINIQUITO	$	208,446.37	DEL 17 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
TOTAL ESTIMADO:	$	2,207,294.78	SALDO: $ -

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION:

LOS ASISTENTES PROCEDEN A RECORRER LA OBRA MENCIONADA, Y POSTERIORMENTE DE CONSTATAR SU TERMINACIÓN, LA EMPRESA EJECUTORA LE HACE ENTREGA DE DICHOS TRABAJOS A LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, RESERVÁNDOSE ESTE ÚLTIMO EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ART. 98, 99, 111 Y 112 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. DIEGO ROMUALDO MACEDO MORA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. JUAN JOSE GUTIERREZ CONTRERAS
RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.